

Verlenging referentieperiode

Rapport versie 20-04-2017 "beoordeling foliebassins/ mestzakken" behorend bij Brl 2344 d.d. 20-april 2017

1. Gegevens certificaat houder			
Certificaathouder	Appel Bouw 2.0 B.V.		
Certificaatnummer en rapportnummer	K95122/02 2021-299		
Naam inspecteur	[REDACTED]		
Controle datum	13-09-2021		
2. Gegevens opdrachtgever			
Naam	[REDACTED]		
Adres	[REDACTED]		
Postcode / plaats	[REDACTED]		
Telefoonnummer	[REDACTED]		
Mobiel nummer	[REDACTED]		
3. Locatie			
Naam gebruiker	[REDACTED]		
Controle-adres	[REDACTED]		
Plaats/ postcode	[REDACTED]		
4. Type silo			
Type silo	foliebassin		
Merk afdekking (naam leverancier)	[REDACTED]		
Bouwjaar	2006		
Diameter (in M)	30x30		
Hoogte silo (in m)	3		
Inhoud silo (in m3)	1200		
5. Uitwendige inspectie 1)			
Algemeen staat van onderhoud boven- en onderkleed foliebassin/ folie mestzak	Goed	Opmerkingen	Nr.
Folie beschermd voor slangen over de dijk en pompen en/of mixers	Goed		
Onderhoudstoestand afsluiters	Goed		
Onderhoudstoestand spanveren (mestzak)	N.v.t.		
onvolkomenheden			
Verkleuring / verwerking	Geen	Opmerkingen	Nr.
Blaasvorming	Geen		
Beschadigingen	Geen		
Type beschadiging	N.v.t.		
Bovenkleed aanwezig	Ja		
- Zo ja, type bovenkleed	PVC-P		
Folie gecertificeerd zoals vermeld in brl2342	Ja		
Morsput aanwezig	Ja		
Vul-/mixleiding onder druk voorzien van 2 afsluiters	Ja		
Leidingwerk over het talud aanwezig (eventuele 2e afsluiter niet noodzakelijk , alleen bij onder druk staande leidingen)	Ja		
Slot op onder druk staande afsluiter aanwezig	Ja		1
Afsluiters voldoende verankerd	Ja		
Spanveren aanwezig bij mestzak	N.v.t.		
Algemene indruk visueel	Voldoende		
6. Grondwerk			
Staat van dijklichaam	Goed	Opmerkingen	Nr.
Dijk vrij van zware wortelgroei	Ja		
Dijk vrij van ondergraving	Ja		

7. Drainage		Opmerkingen	Nr.
Drainage aanwezig i.v.m. bodemgas	Ja		
Controleput aanwezig	Ja		
- Zo ja, mest/ gier vastgesteld	Nee		
Aanvullende inspectie noodzakelijk	Nee		

8. Aanvullende inspectie (in geval van gerede twijfel)		Opmerkingen	Nr.
Inspectie onderkleed	Ja		
Folie gecertificeerd zoals vermeld in brl2342	Ja		
Type onderkleed	PVC-P		
Doorvoer onderkleed	Ja		
Drainageleiding	Ja		

9. Veiligheid		Opmerkingen	Nr.
Hekwerk hoogte 1.80 m aanwezig?	Ja		
Goed werkend slot aanwezig?	Nee		2
Aanrijdvoorziening aanwezig t.p.v. morsput en afsluiters	Nee		3
Vluchtweg aanwezig voor mens en dier?	Ja		

10. Opmerkingen/ Aanbevelingen voor de gebruiker (nummers in linkerkolom vermelden)	
1 De bedieningswiel van één van de afsluiters wordt verwijderd, mits veilig opgeborgen, geldt dit ook als slot.	
2 Slot aanbrengen op de deur in het hekwerk.	
3 Aanrijdbeveiliging ter hoogte van afsluiters aanbrengen.	

11. Conclusies (aankruisen hetgeen van toepassing is)
11.2 Mestbassin is goedbevonden onder voorwaarde dat de volgende ondergenoemde punten binnen een nader af te spreken tijdstip worden vervangen cq. gerepareerd en bij certificaat houder schriftelijk zijn afgemeld. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het uitvoeren van ondergenoemde punten. De vervaldatum is 13-10-2021 Zie punten 10-2 en 10-3. Uitgevoerd maar abusievelijk vergeten af te melden alsnog gedaan per mail voorzien van foto's d.d. 15-03-2023.

12. Vaststelling nieuwe referentieperiode 1)
De nieuwe referentieperiode is 5 jaar en 0 maanden De referentieperiode is dan geldig tot 13-09-2026

13. Ondertekening rapport 2)

Plaats:

Zwolle

Datum:

13-09-2021

Handtekening:

Inspecteur

14. Symbolen en verwijzingen
*) = doorhalen wat niet van toepassing is n.v.t. = niet van toepassing. nr. = nummering van gemaakte opmerkingen. 1) = Op basis van de uitwendige- en eventuele inwendige inspectie bedraagt de referentieperiode voor betonnen afdekkingen 0-10 jaar. Op basis van de uitwendige- en eventuele inwendige inspectie bedraagt de referentieperiode voor overige afdekkingen 0-5 jaar. Waarbij • 0-5 jaar voor gecertificeerde folie's en • 0-2,5 jaar voor niet gecertificeerde folie's. 2) = Het getekende rapport dient binnen de inrichting aanwezig te zijn.