



3x100Ø ETERNIT KABELDOORVOER ONBEKEND

Renvooi:
Werkzaamheden:
 - 1 X Kabel Leggen / Trekken
 - 1 X AOP Plaatsen / Afmonteren

Civiel:
Geul:
 - 20 m sier klinkers (GT)
 - 9 m sier klinkers (KT)

Wegoversteek: Ja (maken raket boring)
Buis aanwezig : Nee

GT = Gemeente terrein
 KT = Klant terrein

Type Kabel : C9
Lengte : 90 M

Opmerking:
 Voor intern tracé zie schouw Dennis Rikken.

AOP afmonteren
 Wegoversteek
 middels raket
 boring
 Bestaande EV

Plantekening (TvR)	
Project nr. :	H01668496 - 2023002-120
Projectnaam :	Flavus 1 Nijmegen
Size : A4	Schaal : 1:500
Datum : 22/11/2023 15:58:51	

- Te graven Geul
- Te trekken kabel door bestaande Mantelbuis