



Steenbokstraat 10
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

T (055) 527 29 11
E info@vallei-veluwe.nl
I www.vallei-veluwe.nl

PROJECTPLAN WATERWET (definitief besluit)

Datum	11 juni 2024
Onderwerp	Projectplan Versterking noordelijke kade Hoenwaard
Projectnummer	P5088A
Verseonnummer	1802824/1802825

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe
besluit

het Projectplan Versterking noordelijke kade Hoenwaard, zoals bij dit besluit
gevoegd,

vast te stellen, bekend te maken en uit te voeren in overeenstemming met het
bepaalde in dit projectplan.


...
drs. ing. K.A. Blokland,
secretaris


...
drs. C. van Dijk MA,
loco dijkgraaf

Bijlage(n):

Projectplan Versterking noordelijke kade Hoenwaard met bijlage



waterschap
**vallei en
veluwe**

Steenbokstraat 10
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

T (055) 527 29 11
E info@vallei-veluwe.nl
I www.vallei-veluwe.nl

Projectplan Versterking noordelijke kade Hoenwaard (definitief besluit)

1 Projectbeschrijving

1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd?

Dit projectplan gaat over de versterking van de Hoenwaardkade door verlegging van de Hoenwaardse Wetering. De Hoenwaardkade beschermt de Hoenwaardpolder, tussen Hattem en Zwolle. De Hoenwaardkade is een 'overige waterkering', dit zijn de kleinere waterkeringen van het waterschap.

Het project loopt vanaf gemaal Hoenwaard tot aan de Hoenwaardse brug, de verbinding over het Apeldoorns Kanaal tussen polder en Hattem. Zie ook bijlage 1. Het betreft een afstand van circa 1.65 kilometer van de circa 3,3 kilometer watergang grenzend aan de kade.

Om de stabiliteit van de kade te verhogen dient de watergang, de Hoenwaardse Wetering, die naast de kade ligt landinwaarts te worden verlegd.

Ook worden binnen dit project twee uitlaatconstructies gerenoveerd waardoor de polder na vollopen meer gecontroleerd kan worden leeggelaten.

In bijlage 1 is een kaart opgenomen met het projectgebied met daarop de locaties van de maatregelen aangegeven. Op deze kaart is ook een dwarsprofiel opgenomen met de huidige en toekomstige locatie van de watergang (deze wordt verder van de kade gelegd).

1.2 Hoe wordt het project uitgevoerd?

De werkzaamheden bestaan uit grondverzet. De watergang wordt voorafgaand gebaggerd. Vervolgens wordt de huidige watergang gedempt. Vrijkomende grond uit de nieuw te graven watergang wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Waar nodig wordt grond aangevoerd om de watergang volledig te dempen en het beheerpad tussen de nieuwe watergang en de kade op de juiste hoogte te brengen. Het werk wordt uitgevoerd met een hydraulische graafmachine. De grond wordt aangevoerd met vrachtwagens en/of trekkers met dumper. Afhankelijk van de terreinomstandigheden wordt een tijdelijke rijplatenbaan gerealiseerd.

1.3 Welke voorzieningen worden getroffen om nadelige gevolgen ongedaan te maken of te beperken?

1.3.1 Waterhuishouding

De watergangen in de polder hebben een belangrijke functie voor de waterhuis-houding. Niet alleen onder dagelijkse omstandigheden maar ook wanneer de polder volloopt of weer leegloopt.

De te dempen watergang wordt in het project verplaatst. De dammen met duikers van de aantakende watergangen worden mee verplaatst. De nieuwe watergang wordt met een ander profiel terug gegraven. Zie hiervoor het dwarsprofiel in bijlage 1. Voor de afwatering van dit deel van de polder is dit nieuwe doorstroomprofiel voldoende. Dit profiel is hydrologisch berekend en bij beheerders getoetst.

1.3.2 Infrastructuur

De rijroutes voor het aanvoeren van de benodigde grond worden voorbesproken met de wegbeheerders.

Op de kruin van de kade ligt een gravelpad voor wandelaars en fietsers. Tijdens werkzaamheden zal dit pad indien nodig worden afgesloten voor publiek. Er worden geen permanente aanpassingen aan het pad gedaan.

1.3.3 Wonen

Aan het te versterken deel zijn geen woningen of andere panden/opstallen aanwezig.

1.3.4 Ecologie

Vanuit het ecologisch onderzoek is geconstateerd dat voor de werkzaamheden geen ontheffing nodig is. Wel wordt er gewerkt met de gedragscode van de waterschappen. Zo wordt voldaan aan de zorgplicht. Er zal indien nodig een werkprotocol worden opgesteld door een erkende ecooloog.

1.3.5 Grondgebruik

Voor het verleggen van de Hoenwaardse Wetering zijn gronden nodig die in eigendom zijn van verschillende eigenaren. Hiervoor loopt een grondverwervingstraject. De aankoop van de benodigde gronden en de afspraken over de tijdelijke werkstrook voor de uitvoering van het werk worden dan besproken.

De grondverwerving vindt plaats op basis van volledige schadeloosstelling (conform art. 15.18 e.v. van de Omgevingswet en jurisprudentie). Het streven is het in eigendom krijgen van de benodigde grond door middel van minnelijke verwerving (in lijn met het eigendommenbeleid van waterschap Vallei en Veluwe). Indien het minnelijke overleg niet het beoogde resultaat oplevert, kan in het uiterste geval worden overgegaan tot onteigening of het opleggen van de permanente gedoogplicht. Hiervoor zal dan een separaat voorstel ter besluitvorming worden voorgelegd aan het college van dijkgraaf en heemraden (het dagelijks bestuur van het waterschap).

Daarnaast is voor de uitvoering van de werkzaamheden tijdelijk grond van derden nodig als werkstrook. Voor het tijdelijk gebruik van grond is het uitgangspunt om gebruiksovereenkomsten af te sluiten met de betreffende rechthebbenden. Het tijdelijk gebruik van de werkstroken vindt steeds plaats volgens het principe van minimale belangenaantasting. In overleg met de eigenaar en gebruiker zal na het gereedkomen van het werk de oorspronkelijke staat van de werkstroken, zoals deze was onmiddellijk vóór aanvang van de werkzaamheden, zo goed mogelijk worden hersteld. Indien er geen minnelijke overeenstemming bereikt wordt over een gebruiksovereenkomst dan kan het waterschap in het uiterste geval op basis van artikel 10.17 van de Omgevingswet het instrument van de gedoogplicht inzetten. Aan een grondeigenaar en gebruiker wordt in dat geval de verplichting opgelegd om het tijdelijk gebruik en de uitvoering van de werkzaamheden van het waterschap te dulden.

1.3.6 Omgevingsoverlast

De werkzaamheden veroorzaken tijdelijk enige mate van overlast voor de omgeving. Materieel, zoals kranen en materiaal (grond/klei of zand), wordt aangevoerd door het gebied.

Het Waterschap is zich bewust van de status van het gebied als Natura 2000-gebied en de daarbij behorende regels. De werkzaamheden worden uitgevoerd buiten het broedseizoen en tussen zonsopgang en zonsondergang.

Voor de exacte werktijden zijn de voorwaarden uit de besluiten op grond van de Wet natuurbescherming van provincie Gelderland bepalend.

1.3.7 Bergen baggerspecie en maaisel uit Hoenwaardse Wetering

Als onderhoudsmaatregel zal de Hoenwaardse Wetering worden opgeschoond. Baggerspecie en maaisel dat bij de uitvoering van deze werkzaamheden vrijkomt, zal op de naastgelegen percelen worden gedeponeerd.

Ingevolge artikel 10.3 van de Omgevingswet zijn rechthebbenden van gronden, gelegen aan of in een oppervlaktewaterlichaam, waarvan het onderhoud wordt verricht door of namens het waterschap, verplicht om op die gronden specie of maaisel te ontvangen, dat vanwege regulier onderhoud van dat oppervlaktewaterlichaam wordt verwijderd.

Het ligt in de bedoeling om in overeenstemming met de vigerende wet- en regelgeving een hoeveelheid van maximaal 50 m³ specie per kadastraal perceel te bergen, indien en voor zover uit het voorgeschreven onderzoek naar de aard en samenstelling van het uitkomende materiaal naar voren mocht komen dat de specie daarvoor geschikt te achten is.

1.3.8 Overige financiële schade

Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die de uitvoering van het project in de weg staat. Belanghebbenden die onverhoopt toch schade lijden, kunnen verzoeken om schadevergoeding. Het waterschap tracht dan in eerste instantie in minnelijk overleg met de betrokkene tot overeenstemming te komen. Lukt het niet om tot overeenstemming te komen, dan geldt dat betrokkenen een schriftelijk verzoek aan het waterschap kunnen richten om toekenning van nadeelcompensatie.

Voor de afwikkeling van eventuele schade aan het werk zelf, die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door een onvoorzien voorval of een plotseling van buitenaf komende gebeurtenis mocht optreden, heeft het waterschap in zijn hoedanigheid van opdrachtgever een CAR-verzekering afgesloten.

1.4 Legger, beheer en onderhoud

Legger

Naar aanleiding van dit projectplan dienen de legger en de werkingsgebieden van de Waterschapsverordening Waterschap Vallei en Veluwe gewijzigd te worden. In de legger staan onder meer kaarten met de waterkeringen en wateren die het waterschap onderhoudt.

Hiervoor zullen afzonderlijk besluiten worden genomen. Zolang deze besluiten niet zijn genomen, gelden de gegevens uit dit projectplan als legger en bepalen deze de begrenzing van de beperkingengebieden als bedoeld in de Waterschapsverordening. Zie daarvoor artikel 1.5 van de [Waterschapsverordening Waterschap Vallei en Veluwe](#) en artikel 2.2 van de [Onderhoudsverordening Waterschap Vallei en Veluwe](#).

Wijziging beheer en onderhoud

Dit projectplan heeft tot gevolg dat het beheer en onderhoud als volgt zal wijzigen: De onderhoudssituatie wordt verbeterd omdat er een beheerpad gerealiseerd wordt op de locatie van de huidige watergang.

Het beheerpad wordt niet ingericht als (wandelpad). Het is visueel gezien ook geen pad, maar een strook met gras gelegen tussen de kade en de nieuwe watergang. Deze strook wordt 1x per jaar gemaaid en dan niet geheel in 1x maar gefaseerd in 2x. Deze strook wordt alleen gebruikt voor het benodigde onderhoud aan de kade en watergang.

Beperken verstoring weidevogels

Het waterschap heeft gekeken naar diverse mogelijkheden voor het verminderen van de verstoring van de weidevogels. Het afsluiten van de kade ziet het waterschap niet als wenselijke oplossing vanwege het huidige, toegestane gebruik. Wel treft het waterschap de volgende maatregel: Aan het begin van het wandelpad aan de Hoenwaardse weg, halverwege het wandelpad bij de brug over de Veluwsche wetering en aan het eind van het wandelpad bij gemaal Hoenwaard worden borden geplaatst met het verzoek op het pad te blijven en honden aangelijnd te houden.

Het waterschap is bereid om aan de Agrarische Natuurvereniging IJssel Veluwezoom toestemming te verlenen tot het plaatsen van een afrastering op het beheerpad, tussen de kade en de nieuwe watergang, tussen 1 maart en 15 juni. De Vereniging dient voor het verrichten van deze activiteit vooraf een omgevingsvergunning bij het waterschap aan te vragen via het digitale Omgevingsloket. De materiaalkeuze en uitvoering van de afrastering moet gelijksoortig zijn aan de afrastering zoals deze in het gebied gebruikt wordt om weidevogels te beschermen.

2 Samenwerking

Dit projectplan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking en afstemming met (ambtelijke) vertegenwoordigers van het project gebiedsontwikkeling Hoenwaard 2030.

3 Toetsing Waterwet

De toepassing van de Waterwet is gericht op:

- a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Conclusie: Dit projectplan draagt bij aan het beperken van overstromingen, door middel van het verplaatsen van de Hoenwaarde Wetering verder van de kade.

4 Uitvoerbaarheid

4.1 Stikstof

Voorafgaande aan de werkzaamheden is een Aeriusberekening uitgevoerd om te zien of deze werkzaamheden van invloed zijn op de stikstofgevoelige natuur in de omgeving van het project. Uit de huidige berekening blijkt dat er geen invloed is.

4.2 Wet natuurbescherming

Vanuit de regels rond de wet natuurbescherming is een passende beoordeling opgesteld met daaraan gekoppeld een vormvrije milieueffectrapportage (MER). Met de passende beoordeling wordt een vergunning aangevraagd bij de provincie Gelderland.

4.3 Planologische inpassing

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is voor het gebied waar het project wordt uitgevoerd het bestemmingsplan vastgesteld. De voorgenomen activiteiten passen binnen het geldende bestemmingsplan.

4.4 Hydrologisch/waterstaatkundig onderzoek

Rijkswaterstaat heeft het ontwerp beoordeeld en geeft aan dat de wijziging geen nadelige gevolgen heeft voor de rivierkundige ruimte. De maatregelen blijven binnen de norm voor hoogwaterveiligheid, zodat aan de waterstaatkundige zorgplicht wordt voldaan.

4.5 Planning

De planning is dat de werkzaamheden in 2024 worden uitgevoerd, na het doorlopen van de procedure voor het projectplan waterwet, het verkrijgen van de benodigde vergunningen en het verwerven van de benodigde gronden.

4.6 Archeologie

Vanuit het project Hoenwaard2030 is een archeologisch onderzoek gedaan. De aanbevelingen uit dit onderzoek worden in acht genomen.

5 Procedure

5.1. Inspraakreacties

In het kader van de inspraakprocedure is het ontwerp-projectplan bekendgemaakt en konden belanghebbenden hun zienswijze daarover geven. Daarbij is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. In die afdeling staan regels voor besluiten waarvan een ontwerp wordt bekendgemaakt en waarover een zienswijze kan worden gegeven.

De reactie van het waterschap op de ingediende zienswijze(n) vindt u in de inspraaknota. De resultaten van de inspraakprocedure hebben het waterschap op beperkte schaal aanleiding gegeven om enkele (uitsluitend tekstuele) aanvullingen en verbeteringen in het definitieve projectplan door te voeren. Ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerpbesluit zijn er geen wijzigingen aangebracht in het technisch ontwerp van het project en evenmin in de aard en omvang van de voorgenomen maatregelen.

5.2. Beroep bij de rechtbank

Tegen dit definitieve besluit kunnen belanghebbenden beroep bij de rechtbank instellen. Meer informatie hierover is te vinden in de bekendmaking.

5.3. Afwijkende procedureregels voor beroep (Crisis- en herstelwet)

Voor dit besluit gelden de procedureregels uit de Crisis- en herstelwet (afdeling 2 van hoofdstuk 1, bijlage 1) en artikel 11 van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Deze regels zijn er voor bedoeld om procedures tegen ruimtelijke en infrastructurele projecten te versnellen. Bij het indienen van beroep gelden er daarom afwijkende voorwaarden.

Houdt u rekening met het volgende:

- a. de beroepsgronden moeten in het beroepschrift worden opgenomen;
- b. het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, als binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Niet-ontvankelijk betekent dat het beroep niet aan de formele eisen voldoet en daarom niet inhoudelijk wordt behandeld;

- c. beroepsgronden kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

5.4. Wettelijke basis

Dit besluit betreft een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet. De projectprocedure van artikel 5.5 en volgende van de Waterwet is niet van toepassing (dit is een uitgebreide procedure voor waterstaatswerken van bovenlokale betekenis). Het college van dijkgraaf en heemraden is bevoegd tot het nemen van dit besluit in verband met artikel 7, aanhef en sub c van de Organisatieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2023.

Overgangsrecht, Waterwet blijft van toepassing op totstandkoming projectplan

Op de totstandkoming van dit projectplan is het oude recht (de Waterwet) van toepassing, aangezien het ontwerp van het projectplan voor de inwerkingtreding van afdeling 5.1 van de Omgevingswet ter inzage is gelegd. Dit vloeit voort uit artikel 4.62 van de Invoeringswet Omgevingswet.

Voor overige besluiten geldt de Omgevingswet

Op eventuele besluiten van het waterschapsbestuur die genomen (moeten) worden in het belang van een goede en tijdige uitvoering van de maatregelen uit het projectplan (zoals het nemen van een beschikking tot oplegging van een gedoogplicht of het vaststellen van een onteigeningsbesluit) zijn vanaf 1 januari 2024 de voorschriften uit de Omgevingswet van toepassing.

5.5. Medewerking eigenaren

De uitvoering van de maatregelen uit dit projectplan gebeurt zo veel mogelijk in goed overleg met de betrokken perceeleigenaren en kan waar nodig worden vastgelegd in overeenkomsten. Mocht het niet lukken om overeenstemming te bereiken, dan kan het waterschap besluiten om de benodigde gronden te onteigenen of om aan rechthebbenden een gedoogplicht op te leggen (conform de Omgevingswet). Het streven blijft echter om de uitvoering in goed overleg te laten plaatsvinden.

6 Contactpersoon uitvoering

Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met Gerard van Veen, telefoonnummer (055) 5 272 911 of per email gvanVeen@vallei-Veluwe.nl.

Bijlage

1. Kaart met maatregelen en dwarsprofiel
2. Inspraaknota