

BESPREKINGSVERSLAG

Onderwerp	Vlietland geluidswerende voorziening
datum vergadering	05-10-2023
Locatie	Teams overleg
referentie	NL202023407
aanwezig namens	Gasunie, 5.1.2e (PM) RPS, 5.1.2e (5.1.2e)
afwezig	n.v.t.
kopie	Provincie Zuid Holland
bijlagen	

Inleiding

De provincie Zuid-Holland is voornemens om langs de A4 ter hoogte van recreatiegebied Vlietland geluids- en zichtwerende voorziening te realiseren. De knelpunten met de reeds aanwezig kabels en leidingen zijn door RPS inzichtelijk gemaakt. De knelpunten met het netwerk van GasUnie worden in dit overleg besproken.

Het overleg start met een korte voorstelronde. 5.1.2e is tracébeheerder bij GasUnie en heeft al meerdere gesprekken gevoerd over dit project. 5.1.2e is verleggingscoördinator bij RPS en kort geleden betrokken bij dit project.

Ontwerp

Er zijn binnen het ontwerp drie locaties waar de leiding van de Gasunie in of nabij het werk liggen. De eerste twee locaties worden kort benoemd en besproken, maar vormen geen raakvlak met het ontwerp. In het gedeelte van tracédeel 1 ligt de leiding in een gestuurde boring, dit vergt verder geen maatregelen. In tracédeel 2 ligt de leiding ver genoeg van het werk af zodat dit geen last ondervindt. Echter ligt de leiding wel met slechts een minimale dekking, daardoor is het niet toegestaan om bij de leiding in de buurt te komen.

Bij tracédeel 4 (ontwerp: NL202023407-2.0-015-geluidswerende voorzieningen_20230922) is er wel sprake van een raakvlak. Het aanbrengen van het geluidsscherm en de daarbij horende fundering is voor de Gasunie in principe geen probleem. De intentie om het geluidsscherm iets dichter richting de leiding te verplaatsen is een mogelijkheid, maar gevraagd is wel om een ruimte van 5m aan te houden.

Over trillingen tijdens het heien maakt PM zich geen zorgen, eventuele zetting die het plaatsen van het geluidsscherm met zicht mee brengen is natuurlijk wel iets wat berekend moet worden.

Voor de uitvoering van het werk dienen de nodige maatregelen genomen te worden ter bescherming van de leiding. De leiding dient voldoende te worden beschermt met stalen platen, die tenminste de lengte van de heilmachine beslaan. Mocht in het uitzonderlijke geval de heilmachine omvallen, dan moet deze op de stalen platen terecht komen. De opslag van materiaal (bijv. heipalen) dient op een aparte locatie te zijn, dit mag niet bovenop de leiding. Er mag natuurlijk wel een heipaal naast de leiding gelegd worden die als eerstvolgende

de grond in gaat. De bouwweg mag niet over de leiding heen lopen, voorstel zou zijn om de bouwweg alsook de heimachine op het tracé van de te plaatsen geluidswal op te stellen en zo terug werken.

Voor het in beeld brengen van de leiding(verklikken): PM heeft in het verleden al .dwg bestanden aangeleverd met de ligging van de leiding. Echter geldt hier net als bij de KLIC dat dit geen 100% gegarandeerde ligging is. Het toepassen van een apparaat op maaiveld geeft ook slechts een indicatie en geen garantie. Om er zeker van te zijn waar de leiding zich bevindt dient deze middels proefsleuven inzichtelijk gemaakt te worden. Mocht dit gaan gebeuren wil PM op de hoogte gesteld worden en moet er toezicht vanuit de Gasunie aanwezig zijn tijdens de werkzaamheden.

Advies en vervolg

Voor nu is het doel enkel het project en de knelpunten toe te lichten, hiervan wordt een kort verslag geschreven en deze wordt aangeboden aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever zal naar aanleiding van dit verslag bepalen wat de volgende stap gaat worden.

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1