

FYSIEKE SCHOUW M.13242

RMD VV-G OA21143 DS VOORST. ST JACOB 170

Enexis Netbeheer B.V.
Magistratenlaan 116
5223 MB 's-Hertogenbosch

Postbus 856
5201 AW 's-Hertogenbosch

088 85 72 222
www.enexis.nl/contact
www.enexis.nl

Datum: 11-11-2024

Locatie: Voorstad Sint Jacob 170, 6041 LN Roermond, Nederland

Verslaglegger:

Telefoon:

E-mail:

V&G Coördinator uitvoeringsfase

Naam	Telefoon

Overige betrokkenen

Naam	Functie	Bedrijf

Ploegdagen

van	week	tot	week	dagen	Type	E/G	Montage	Opm.

Afspraken

11-11-2024	Het gaat hier om het verwijderen van een DS station , dit kan gebeuren na de druk verhoging is nog de aanwezigheid van alle regelaars aan het controleren . Ik mag van de fysieke schouw door zetten. En ik sta in flux niet op dit project als uitvoerder
------------	---

Definitieve werkomschrijving

Het verwijderen van bestaande combi districtstation RMD.DS00155 en RMD.DS00084.
Het lagedruk net wordt overgenomen door de omringede stations

Projectgebonden Risico's

V&G Plan

Aanmaakdatum: Wed Aug 07 14:39:33 UTC 2024

Opgesteld door:

V&G Coördinator ontwerpfase:

Veiligheidsrisico's

Nr.	Activiteit	Omschrijving
	Er zijn géén bijzondere risico's geconstateerd	

CROW400: Bodem verontreinigingsklasse (zie bijlage bodemonderzoek)

Veiligheidsklasse: Aanvraag in behandeling

Milieumaatregelen: Geen milieumaatregelen

Asbest (m.u.v. AC water en/of gasleidingen) aanwezig: Ja (zie bijlage/(digitale)projectmap)

Bij werkzaamheden voor de netbeheerder worden E en G gerelateerde werkzaamheden conform de BEI en/of Viag uitgevoerd en alleen als bijzonder aangemerkt als deze afwijken van de standaard.

CROW500 Risico's

Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
1	Enexis LD	Nee	Ja
	Locatie		
	Ter hoogte van het districtstation		
	Risico		
	Graafwerkzaamheden in nabijheid van < Ø 250 mm lage druk gasleidingen		
	Maatregel		
	Controleren van gebiedsinformatie volgens CROW 500, deel 2.2 Beoordelen gebiedsinformatie. Lokaliseren van kabel of leiding in de uitvoeringsfase volgens CROW 500, deel 2.3 Lokaliseren van kabels en leidingen. Zorgvuldig grondroeren volgens CROW 500, deel 2.4 Grondroeren nabij kabels en leidingen.		

Nr.	Nutspartij	Eis	Proefsleuf
2	Enexis HD	Ja	Ja
	Locatie		

V&G Plan

	Ter hoogte van het districtstation
	Risico
	Graafwerkzaamheden in nabijheid van hoge druk gasleidingen
	Maatregel
	Het graven onder toezicht van de betreffende beheerder van een kabel of leiding
CROW500: Risico-inventarisatie uitgevoerd (Bijzondere risico's zie bovenstaande tabel)	

Oriëntatie verzoek

Worden er in het project graafwerkzaamheden uitgevoerd?

Ja

Zijn er kabels & leidingen zichtbaar op de oriëntatiemelding die bij grondroering Enexis project een potentieel risico zijn?

Ja

Gemaakte afspraken

Verontreinigde bodem

CROW400: Bodem verontreinigingsklasse (zie bijlage bodemonderzoek) -

Veiligheidsklasse: Aanvraag in behandeling -

Milieumaatregelen: Geen milieumaatregelen nodig

Asbest (m.u.v. AC water en/of gasleidingen) aanwezig: Ja (zie bijlage/(digitale)projectmap)

Chroom-6 Inventarisatie

Moet er aan assets gewerkt worden die mogelijk chroom-6 en/of loodhoudende verf bevatten?

Ja

Worden de volgende activiteiten uitgevoerd op/aan een asset met een verf- of coatinglaag o.a. LS/MS installaties, transformatoren, rekken, kasten, ombouwen, panelen, meteropstellingen, hekken, deuren, ramen en kozijnen:

- Machinaal schuren (zonder on-tool afzuiging);
- Slijpen met afbraam- of lamellenschijf;
- Hogedruk water- of gridstralen;
- Lassen, snijbranden, heetstoken of lassen op RVS.

Nee

Ontstaat er afval/schroot van assets waarop chroom-6 of loodhoudende verf zit?

Let op:

Indien er sprake is van asbesthoudende componenten dan gelden de maatregelen vanuit Asbest met betrekking tot afvoeren afval!

Ja

Is het afval/schroot zwaarder dan 23 kg?

Ja

Ja:

Vervolgactie verfmonster nemen:

1. Monsternamen op verflaag inplannen
2. Analyse verfmonster(s) op chroom-6 en lood aanmelden bij RPS (online)
3. Vervolg bepalen a.d.h.v. analyseresultaten verfmonster(s)
 - a. Is concentratie chroom-6 hoger dan 10 mg/kg: werkzaamheden uitbesteden
 - b. Is concentratie lood hoger dan 5.000 mg/kg: werkzaamheden uitbesteden
 - c. Als beide concentraties kleiner zijn dan genoemde hoeveelheden: werkzaamheden kunnen zelf uitgevoerd worden

Chroom-6 Inventarisatie

Let op:

Indien er sprake is van asbesthoudende componenten dan gelden de maatregelen vanuit Asbest met betrekking tot afvoeren afval!

Zijn er vanuit de fysieke schouw aanvullende acties nodig ten aanzien van Chroom 6?

Nog geen antwoord gegeven

Hinder omwonende

Is er hinder te verwachten voor omwonenden?

Nee

Verkeersmaatregelen

Zijn er afspraken gemaakt met het bevoegd gezag?

Nee

Moet de weg worden afgesloten?

Nee

Voorschouw omgeving

Is er een voorschouw omgeving uitgevoerd (straatwerk, tuinen etc.)?

Nee

Zijn er afwijkingen t.o.v. de plantekening?

Zo ja geef deze aan en laat een CROW500 risico inventarisatie uitvoeren.

Nee

Asbest

rmd.ds00155 status: Asbest Geel

rmd.ds00084 status: Asbest Geel

Aanvoerroute materialen

Is een aanvoerroute van toepassing voor materialen voor dit project?

Nee

Opmerkingen mbt het verslag