

Bodemrisicochecklist De Valk witgoedinzamelaar & recycling, Groningerstraat 12 te Deventer

Bedrijfsonderdeel	Beschrijving situatie bedrijf	Subcategorie NRB	CVM volgens NRB			Voldoet aan NRB
			Nummer	Voorziening	Maatregelen	
Opslag droog stortgoed	Het AEEA met uitlogende stoffen wordt inpandig opgeslagen. Door de vloeistofkerende vloer en een dak kunnen stoffen niet bodem in lekken en wordt er voorkomen dat het nat word.	3.1.1	I	- kerende voorziening en; - aandacht voor hemelwater in de vorm van een overkapping of afdekking.	- kerende voorziening en; - aandacht voor hemelwater in de vorm van een overkapping of afdekking.	Ja
Opslag droog stortgoed	Het AEEA met niet uitlogende stoffen wordt in- en uitpandig opgeslagen. - Inpandig: de vloeistofkerende vloer en een dak zorgen ervoor dat het stortgoed droog blijft. - Uitpandig: de vloeistofkerende vloer en het afdekken van het AEEA zorgt ervoor dat het stortgoed droog blijft.	3.1.1	I	- kerende voorziening en; - aandacht voor hemelwater in de vorm van een overkapping of afdekking.	- kerende voorziening en; - aandacht voor hemelwater in de vorm van een overkapping of afdekking.	Ja
Overslag droog stortgoed	De overslag van AEEA gebeurt boven een vloeistofkerende vloer. Het vervoersmiddel staat tijdens de overslag zo dicht mogelijk tegen het pand om inregenen te voorkomen.	3.1.2	I	- kerende voorziening	- visueel toezicht en; - faciliteiten en personeel.	Ja
Open proces of bewerking	Bij de demontage van witgoed kunnen vaste stoffen verspreiden. De demontage zal inpandig plaatsvinden.	4.3.2	I	- vloeistofkerende voorziening	- visueel toezicht en; - faciliteiten en personeel.	Ja

Afvoer van afvalwater via bedrijfsriolering	Huishoudelijk afvalwater, regenwater en bedrijfsafvalwater wordt geloosd op het rioleringsstelsel.	5.1.1	II	- aandacht voor putten, slibvangers, olieafsciders, verbindingen, ontvangpunten.	- onderhouds- en inspectieprogramma en; - algemene zorg.	Ja
Activiteiten in werkplaatsen	Witgoed wordt gedemonteerd en/of getest in de teststraat. Tijdens het demonteren komen er vaste stoffen vrij en het eindproduct wordt geperst en opgeslagen in afwachting van transport naar een erkende inzamelaar. In de teststraat worden wasmachines getest of deze nog bruikbaar zijn. De afvoer is het huishoudelijk afvalwater.	5.3	I	- kerende voorziening en; - aandacht voor gecontroleerde afvoer.	- visueel toezicht tijdens de werkzaamheden en; - algemene zorg en; - faciliteiten en personeel.	Ja