

Aanwezig:



Hanab  
Liander  
Liander  
Provincie  
Gasunie

### Oversteken Van Heemstraweg (ND1 en ND2)

- Provincie: op basis van tekening akkoord Provincie. Noordelijke fietspad wordt over de hele breedte open gezaagd, zuidelijke fietspad blijft toegankelijk. Wel het verzoek om asfalt gelijk te herstellen. Asfalteren in de werkzaamheden (+afzettingen) direct meenemen. Indien dit niet mogelijk is mag Liander/Hanab eerst tijdelijk herstellen, definitief herstel door Liander/Hanab, dit geldt ook voor ND3.
- Gasunie: met de genomen veiligheidsmaatregelen (rijplatenconstructie) zoals in tekening is weergegeven, akkoord Gasunie

### Oversteek Van Heemstraweg (ND3 / nabij Rotonde)

- Gasunie: Gasunie leiding hoeft niet in beeld worden gebracht, aangezien de leiding niet gekruist wordt. Daarom akkoord om binnen 5m afstand het intredepunt te hebben (2,66m dek gasleiding). Wel het verzoek (omwille van mogelijk risico drukverdeling) voor stalen rijplaten bovenop Gasunieleiding te plaatsen waar de boormachine komt te staan.
- Provincie: intern staat de vraag uit om de boom/struik te verwijderen. In het systeem van Provincie staat deze 'boom' namelijk niet geregistreerd, dus waarschijnlijk een classificatie *struik*. Voorgestelde compensatie (Liander) is het terugplaatsen na werkzaamheden.
- Liander: restant kabel van het tracé vóór intredepunt boring komt in open ontgraving 70-80cm dek te liggen in open ontgraving.

### Actie en aandachtspunten:

- **Verzoek aan Gasunie:** met toezichthouder exacte afstand tussen piketpaaltje (intredepunt boring) en Gasunieleiding bepalen.
- **Minimaal drie werkdagen** voor de uitvoering van de werkzaamheden dient door de aannemer een **GRAAFMELDING** ([www.kadaster.nl/klic](http://www.kadaster.nl/klic)) gedaan te worden, waarna door de Grondroerder een afspraak gemaakt dient te worden om de hoge druk gastransportleiding te markeren met piketten of borden en/of toezicht te houden. Meldkamer Omgevingsmanagement 050-5211800.

-De geplaatste piketten dienen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden gehandhaafd en zichtbaar te blijven.

-Voor het herplaatsen van eventueel verdwenen piketten of borden dient u contact op te nemen met onze toezichthouder. Deze zal de hoge druk gastransportleiding dan opnieuw markeren.

- **Beïnvloedingsberekening:** akkoord rapport NEN3654 is als bijlage bijgevoegd aan het verslag.
- **Tekeningen:** besproken tekeningen zijn bijgevoegd aan het verslag.

- **Liander/Hanab:** Zodra Liander de laatste documenten heeft toegevoegd (dit wordt per mail aan [REDACTED] bevestigd), de vergunning (zaaknummer 2025-013339) verlenen. Documenten die deze week gedeeld worden:
  - Tekeningen oversteken incl. dit verslag met akkoord van [REDACTED]
  - Laatste tracétekeningen in pdf (tracé destijds al akkoord door [REDACTED])
  - De verkeersmaatregelen worden op een later moment aan de goedgekeurde vergunning toegevoegd. Met [REDACTED] is afgesproken dat de vergunning hier niet van afhankelijk is.