

Veiligheidsplan uitvoering kapwerkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd door een erkend boomverzorgingsbedrijf / gecertificeerde boomverzorger met gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Voor start werkzaamheden worden de directe werkomgeving, erfafscheiding en gevelzone vrij gemaakt en afgezet. Er wordt gewerkt met vallijn / klimtechniek of hoogwerker afhankelijk van uitvoerderkeuze en dagconditie. Takken worden gecontroleerd en stuk voor stuk naar beneden gehaald met lijnen zodat geen schade kan ontstaan aan de gevels van omliggende panden, erfafscheiding, dakvlakken of tuinen.

Er worden geen losse zware delen ongecontroleerd naar beneden laten vallen.
Er wordt gebruik gemaakt van vanglijnen / vertragingslijnen.

Indien nodig wordt de buurman geïnformeerd op welke dag het werk wordt uitgevoerd zodat ramen / deuren aan achtergevel van het buurpand gesloten blijven tijdens uitvoering.

Afvoer van snoeihout en stamdelen gebeurt direct en het werkvak wordt schoon en veilig opgeleverd.

Werk wordt stilgelegd bij storm / windcondities boven veilige grens.

Na het verwijderen van de boom wordt de boomstronk / wortel handmatig / mechanisch veilig verwijderd zonder schaderisico voor fundering van het buurpand.

5.1.1.d