

RENVOOI

ARCERINGEN, AFKORTINGEN EN SYMBOLEN

- Inboetwerk  
Voegwerk vervangen

- 15.2 Gemetselde trap; voegwerk herstellen  
15.3 Gemetselde trap; voegwerk herstellen en drie stenen inboeten  
22.2 Alle voegen uitslijpen en gehele gevel opnieuw voegen tot 30cm onder het maaiveld  
22.4 Ventilatieopeningen inboeten, werking open stootvoegen herstellen  
22.7 Ter plaatse van scheuren in metselwerk, voegen diep (40mm) uitslijpen, aankauwen met metselspecie en voegen  
22.8 Beide kopgevels binnenzijde een horizontale scheur, advies constructeur  
22.9 Horizontale scheur in buitengevel, advies constructeur  
24.2 Een spant vertoont vertoont veel waterschade, aangetaste hout vervangen  
30.5 In één raam is er een roede weg, en dubbel zo breed glas in gezet, nieuwe roede plaatsen  
40.3 Een scheur in het stucwerk plafond, nader onderzoek constructeur  
Voor alle werkzaamheden, zie herstelplan 35-2810

00 Begane Grond (P=0)  
1 : 100

01 Eerste Verdieping (P+3379)  
1 : 100

02 Tweede Verdieping (P+6349)  
1 : 100

03 HP\_Dakaanzicht (P+10251)  
1 : 100

A HP\_Voorgevel  
1 : 100

B HP\_Zijgevel links  
1 : 100

C Achtergevel  
1 : 100

D Zijgevel rechts  
1 : 100