

RENVOOI

ABCEERINGEN, AFORTINGEN EN SYMBOLEN

- Inboetwerk  
Voegwerk vervangen

- 15.2 Voegwerk gemetselde trap bij entrees herstellen  
22.2 Alle voegen uitslijpen en gehele gevel opnieuw voegen tot 30cm onder het maaiveld  
22.4 Ventilatieopeningen inboeten, werking open stootvoegen herstellen  
22.11 Verticale en horizontale scheur in metselwerk gevel, advies constructeur  
22.12 Scheur in metselwerk gevel, advies constructeur  
30.6 Lood is niet terug gezet na het schilderen van het kozijn, lood terugzetten  
35.1 Natuursteen element is beschadigd, geen actie  
Voor alle werkzaamheden, zie herstelplan 35-2810

