

## MAATREGELEN VLOER WITTE OF LAMBERTUSKERK.

Ter verduidelijking van de maatregelen zoals omschreven in het ontwerp van de architectenbureau DAAD op bladzijde 21.

Om een goede en duurzame verwarmingsinstallatie is gekozen voor het aanbrengen van een vloerverwarming voor het beheersen van de basistemperatuur (ca. 15° C). Voor de gebruiksuren wordt er luchtverwarming bijgeschakeld.

De huidige vloerwerking is voorzien van estrik tegels. Ter plaatse van de gesloten banken is een houten vlonder aanwezig. Waarschijnlijk rust deze op vuren onderslagen en is de onderliggende vloer nog in tact conform de foto's van de restauratie in 1976.

De houten vloeren liggen dan ook over oude grafzerk(resten). Hiervoor is op 24 maart een verkennend onderzoek gedaan door een aantal vloerplanken te lichten.

De uitkomst met ondersteunende foto's is bij dit document gevoegd.



Zerkrest Noordzijde



Zerkresten Zuidzijde

In de gewenste nieuwe situatie wordt op de locaties waar de bezoekers de diensten plaats nemen een nieuwe geïsoleerde vloer aangebracht t.b.v. de vloerverwarming.

Een aantal grafzerken ligt nu zichtbaar in het gedeelte van het liturgisch centrum en in het gangpad van het koor.

Het ligt in onze bedoeling om de aanwezige grafzerken die mogelijk nog onder de houten vloeren aanwezig zijn te verplaatsen in overleg met Het Oversticht en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Zodra de bouwwerkzaamheden zijn gestart zullen eerst de banken en houten vloeren worden verwijderd. Op dat moment informeren we Het Oversticht en de RCE en plannen in overleg een bezoek ter plekke. Hierna kunnen we gezamenlijk de waarde van de nog aanwezige grafzerk(resten) bepalen en een nieuwe locatie in de kerk bepalen.

Ons uitgangspunt daarbij is om deze in verkeersruimte op te nemen. Dit is het minst bezwaarlijk voor de vloerverwarming.

De uitkomst van dit overleg wordt dan vastgelegd in een gezamenlijk besluit en aan de vergunning toegevoegd.

7 april 2025.