

Opdrachtgever & werkadres

Bedrijfsnaam:	Hendrikse Wegenbouw B.V.	Projectnr:	250646
Adres:	Oostergracht 32/34	Projectnaam:	Laren De Kleine Brink
Postcode/Plaats:	3763 LZ Soest		
Contactpersoon:		Uitvoerder:	
Tel/Mob:	035-6016202	Mobiel:	
Mail:	@hendrikse-wegenbouw.nl	Datum:	16-10-2025

Werkgegevens

Object(en):	Bouw van infiltratiekratten + bergings-riool
-------------	--

Opmerkingen

Duur is gehele werk, infiltratie kratten ca. 3 weken bemaling. Het Rioolwerk komt boven de grondwaterstand!!

Gegevens m.b.t. melding

Startdatum	28-10-2025	Duur	Ca. 20 weken	Einddatum	03-04-2026
------------	------------	------	--------------	-----------	------------

Type bemaling	Filterbemaling	Verwacht debiet	ingeschat ca. 15 m ³ /uur
Werkwijze	Boxer 50	Waterschap	Amstel, Gooi en Vecht
Pompcapaciteit	60000 liter/uur.	Filterstelling	(4,0+2,0), (3,5+2,0).
Lozingspunt	DWA riool	Maaiveld t.o.v. NAP	ca 4,9m + NAP
X-coördinaat	143.904	Maatwerkvoorschrift	Ja
Y-coördinaat	473.958	Diepte ontgraving	2,4 - 3,0m -MV = m NAP

Checklist

To do List	Vereist	Datum	Door	Checklist	Vereist	Datum	Door
Machtiging	<input checked="" type="checkbox"/>			Besch. Ingevoerd	<input type="checkbox"/>		
Beschouwingen	<input type="checkbox"/>			O+L ingevoerd	<input type="checkbox"/>		
Situatieschets	<input checked="" type="checkbox"/>			Uren ingevoerd	<input type="checkbox"/>		
Kopie melding opdrachtgever	<input checked="" type="checkbox"/>			Bestanden vakware	<input type="checkbox"/>		
Lozing riolering	<input checked="" type="checkbox"/>			Geotechnisch onderzoek	<input type="checkbox"/>		
Onttrekking	<input checked="" type="checkbox"/>			Sonderingsrapport	<input type="checkbox"/>		
Lozing kwantitatief	<input type="checkbox"/>			Bemalingsadvies	<input type="checkbox"/>		
Lozing kwalitatief	<input type="checkbox"/>			Verkennd bodemonderzoek	<input type="checkbox"/>		
Mail met verificatiecode	<input checked="" type="checkbox"/>						