

Nieuw peilgebied Middelbroek-Ameide-Tienhoven

Maatregelentabel behorende bij tekeningnummers 202 t/m 210, 215

Datum 10 juni 2014

1 => bovenbreedte van de dam, gemeten op maaiveldniveau

2 => betreft a) bij verbreding van bestaande watergangen: de verplaatsing van de insteek op maaiveldniveau
of b) bij nieuw te graven watergangen: de breedte van de watergang op maaiveldniveau van insteek tot insteek

3 => toename van de bergingscapaciteit in MAT-Noord: circa +449 m3; in MAT-Zuid: circa +118 m3

nummer	activiteit	Lengte element	*1* breedte dam	diameter duiker	bob duiker	helling talud	*2* verpl. Insteek	*3* bergings- capaciteit
kunstwerk		m1	m	mm	mNAP		m1	m3
203-01	aanbrengen duiker	12		500	1.81-			
203-02	aanbrengen duiker in weg	13		500	1.81-			
203-03	aanbrengen gronddam		5					-2
203-04	vervangen duiker	9	5	500	1.81-			
203-05	verruimen watergang	35				2 op 3	1,5	11
203-06	opnemen betonpad	5						
203-07	verruimen watergang	40				2 op 3	1,5	12
203-08	vervangen duiker	9	5	500	1.81-			
203-09	aanbrengen gronddam		5					-4
203-10	aanbrengen duiker	9	5	500	1.81-			
203-11	graven watergang	8				2 op 3	4,5	7
203-12	aanbrengen duiker	9	5	500	1.81-			
203-13	graven watergang	14				2 op 3	4,5	10
203-14	aanbrengen duiker	9	5	500	1.81-			
203-14A	aanbrengen gronddam		5					-4
203-14B	watergang dempen	8						-5
203-15	graven watergang	10					4,5	6
203-16	aanbrengen betonschot	6						
203-17	aanbrengen betonschot	6						
203-18	graven watergang	17				1 op 2	5,5	10
203-19	aanbrengen duiker	9	5	500	1.81-			
203-20	aanbrengen betonschot	6						
203-21	aanbrengen duiker	9	5	500	1.81-			
203-22	aanbrengen betonschot	6						
203-23	vervangen duiker	9	5	500	1.81-			
203-24	aanbrengen betonschot	6						
203-25	vervangen duiker	9	5	500	1.81			
203-26	aanbrengen gronddam		5					-5
203-27								
203-28	aanbrengen duiker	9	5	500	1.81-			
203-29	verruimen watergang	50				2 op 3	2,0	20
203-30	aanbrengen betonschot	5						
203-31	verruimen watergang	13				2 op 3	1,0	3
203-32	aanbrengen betonschot	6						
203-33	verwijderen duiker uit dam	10		?				

Nieuw peilgebied Middelbroek-Ameide-Tienhoven

Maatregelentabel behorende bij tekeningnummers 202 t/m 210, 215

Datum 10 juni 2014

1 => bovenbreedte van de dam, gemeten op maaiveldniveau

2 => betreft a) bij verbreding van bestaande watergangen: de verplaatsing van de insteek op maaiveldniveau
of b) bij nieuw te graven watergangen: de breedte van de watergang op maaiveldniveau van insteek tot insteek

3 => toename van de bergingscapaciteit in MAT-Noord: circa +449 m3; in MAT-Zuid: circa +118 m3

nummer	activiteit	Lengte element	*1* breedte dam	diameter duiker	bob duiker	helling talud	*2* verpl. Insteek	*3* bergings- capaciteit
kunstwerk		m1	m	mm	mNAP		m1	m3
204-01	vervangen duiker	9	5	500	1.81-			
204-1A	aanbrengen duiker in weg	9		500	1.81-			
204-02	aanbrengen betonschot	5						
204-2A	vervangen duiker	9	5	500	1.81-			
204-03	aanbrengen betonschot	5						
204-04	aanbrengen dam met duiker	9	5	500	1.81-			
204-05	verwijderen dam met duiker	10		?				
204-05A	verruimen watergang	10				2 op 3	2,0	3
204-06	verruimen watergang en ontgraven watergang	45				2 op 3	1,5 en 2,5	15
204-07	aanbrengen betonschot	5						
204-08	verruimen watergang	10				2 op 3	1,0	3
204-09	verruimen watergang	15				2 op 3	1,0	3
204-10	vervangen duiker	9	5	500	1.81-			
204-11	aanbrengen betonschot	5						
204-12	aanbrengen duiker	28		800	2,11-			
204-13	aanbrengen gronddam		5					-4
204-14	verwijderen duiker uit dam	10		?				
204-14A	verruimen watergang	18				1 op 2	0,5	2
204-15	aanbrengen duiker	9	5	500	1.81-			
204-16	verwijderen duiker uit dam	10		?				
204-16A	verruimen watergang	36				1 op 2	0,5	4
204-17	aanbrengen duiker	9	5	500	1.81-			
204-18	aanbrengen betonschot	6						
204-18A	aanbrengen duiker	9	5	500	1.81-			
204-19	ontgraven watergang	38				1 op 2	5,5	23
204-20	aanbrengen duiker met schuif	9	5	500	1.81-			
204-21	aanbrengen schot met overloop	6 +						
204-22	verwijderen duiker uit dam	10		?				
204-23	vervangen duiker	6		160	1.60-			
204-24	aanbrengen duiker	11	5	500	1.74-			
204-25	aanbrengen duiker in weg	13		500	1.74			
204-26	verruimen watergang	30				2 op 3	1,0	6
204-27	aanbrengen duiker	11	5	500	1.74-			
204-28	verruimen watergang	30				2 op 3	0,5	3

Nieuw peilgebied Middelbroek-Ameide-Tienhoven

Maatregelentabel behorende bij tekeningnummers 202 t/m 210, 215

Datum 10 juni 2014

1 => bovenbreedte van de dam, gemeten op maaiveldniveau

2 => betreft a) bij verbreding van bestaande watergangen: de verplaatsing van de insteek op maaiveldniveau
of b) bij nieuw te graven watergangen: de breedte van de watergang op maaiveldniveau van insteek tot insteek

3 => toename van de bergingscapaciteit in MAT-Noord: circa +449 m3; in MAT-Zuid: circa +118 m3

nummer	activiteit	Lengte element	*1* breedte dam	diameter duiker	bob duiker	helling talud	*2* verpl. Insteek	*3* bergings- capaciteit
kunstwerk		m1	m	mm	mNAP		m1	m3
204-29	dichtzetten duiker	2		?				
204-29A	verruimen watergang	20				2 op 3	0,5	2
204-30	dichtzetten duiker	2		?				
204-31	aanbrengen duiker	12		500	1.74-			
204-32	aanbrengen betonschot	5						
204-33	aanbrengen betonschot	6						
204-34	aanbrengen betonschot	6						
204-35	aanbrengen betonschot	6						
204-36	aanbrengen betonschot	6 +						
204-37	aanbrengen betonschot	6						
204-38	verwijderen duiker uit dam	10		?				
204-39	aanbrengen betonschot	6						
204-40	aanbrengen duiker	26		160	1.60-			
204-41	aanbrengen betonschot	6						
204-42	aanbrengen betonschot	6+						
204-43	aanbrengen stalen damwand							
204-44	aanbrengen opvoergemaal							
204-45	aanbrengen automatische stuw							
204-46	verwijderen duiker uit dam	12		160				
204-47	aanbrengen duiker	12		125	1.65-			
204-48	aanbrengen betonschot	6						
204-49	verwijderen dam met duiker	10		?				
204-50	aanbrengen betonschot							
204-51	aanbrengen betonschot	6						
204-52								
204-53								
204-54	aanbrengen duiker	9	5	500	1,81-			
204-55								
204-56	verwijderen duiker uit dam	10		?				
204-57	aanbrengen duiker	25		160	1,60-			
204-58	verwijderen dam met duiker	10		?				
204-59	aanbrengen gronddam		5					-4
204-60	aanbrengen duiker	42		160	1,60-			

Nieuw peilgebied Middelbroek-Ameide-Tienhoven

Maatregelentabel behorende bij tekeningnummers 202 t/m 210, 215

Datum 10 juni 2014

1 => bovenbreedte van de dam, gemeten op maaiveldniveau

2 => betreft a) bij verbreding van bestaande watergangen: de verplaatsing van de insteek op maaiveldniveau
of b) bij nieuw te graven watergangen: de breedte van de watergang op maaiveldniveau van insteek tot insteek

3 => toename van de bergingscapaciteit in MAT-Noord: circa +449 m3; in MAT-Zuid: circa +118 m3

nummer	activiteit	Lengte element	*1* breedte dam	diameter duiker	bob duiker	helling talud	*2* verpl. Insteek	*3* bergingscapaciteit
kunstwerk		m1	m	mm	mNAP		m1	m3
204-61	verwijderen dam met duiker	10		?				
204-62	aanbrengen gronddam		12					-6
204-63	aanbrengen betonschot	6						
204-64	aanbrengen betonschot	6						
204-65	aanbrengen betonschot	6						

Nieuw peilgebied Middelbroek-Ameide-Tienhoven

Maatregelentabel behorende bij tekeningnummers 202 t/m 210, 215

Datum 10 juni 2014

1 => bovenbreedte van de dam, gemeten op maaiveldniveau

2 => betreft a) bij verbreding van bestaande watergangen: de verplaatsing van de insteek op maaiveldniveau
of b) bij nieuw te graven watergangen: de breedte van de watergang op maaiveldniveau van insteek tot insteek

3 => toename van de bergingscapaciteit in MAT-Noord: circa +449 m3; in MAT-Zuid: circa +118 m3

nummer	activiteit	Lengte element	*1* breedte dam	diameter duiker	bob duiker	helling talud	*2* verpl. Insteek	*3* bergings- capaciteit
kunstwerk		m1	m	mm	mNAP		m1	m3
206-01	verruimen watergang	10				2 op 3	0,5	1
206-02	aanbrengen duiker	65		800	2,04-			
206-03	aanbrengen duiker	12	9	500	1,74-			
206-04	aanbrengen duiker in weg	10		800	2,04-			
206-05	aanbrengen duiker	25		800	2,04-			
206-06	aanbrengen duiker in weg	12		500	1,74-			
206-07	aanbrengen betonschot	6						
206-08	aanbrengen duiker	15		500	1,74-			
206-09	aanbrengen betonschot	6						
206-10	aanbrengen duiker	22		500	1,74-			
206-11	aanbrengen betonschot	6						
206-11A	aanbrengen duiker	20		500	1,74-			
206-12	aanbrengen betonschot	6 +						
206-12A	aanbrengen duiker	42		800	2,04-			
206-13	aanbrengen betonschot	6						
206-14	ontgraven watergang	35				2 op 3	5,0	21
206-15	aanbrengen duiker	9	5	500	1,74-			
206-16	verwijderen duiker uit dam	10		?				
206-17	aanbrengen betonschot	6 +						
206-18	aanbrengen duiker	9	5	500	1,74-			
206-19	graven / profileren watergang	5				2 op 3	4,0	3
206-20	verwijderen duiker uit dam	10		?				
206-21	ontgraven watergang	10				1 op 2	6,3	6
206-22	aanbrengen duiker	9	5	500	1,74-			
206-23	ontgraven watergang	25				1 op 2	6,3	15
206-24	verwijderen dam met duiker	10		?				
206-25	aanbrengen gronddam	10						-5
206-26	ontgraven watergang	40				1 op 2	6,3	24
206-27	aanbrengen duiker	9	5	500	1,74-			
206-28	ontgraven watergang	80				1 op 2	6,3	48
206-29	dempen watergang	85						-43
206-29A	verwijderen duiker uit dam	10						
206-30	aanpassen duiker met bijplaatsen betonschot	6						
206-31	aanbrengen duiker	9	5	500	1,74-			

Nieuw peilgebied Middelbroek-Ameide-Tienhoven

Maatregelentabel behorende bij tekeningnummers 202 t/m 210, 215

Datum 10 juni 2014

1 => bovenbreedte van de dam, gemeten op maaiveldniveau

2 => betreft a) bij verbreding van bestaande watergangen: de verplaatsing van de insteek op maaiveldniveau
of b) bij nieuw te graven watergangen: de breedte van de watergang op maaiveldniveau van insteek tot insteek

3 => toename van de bergingscapaciteit in MAT-Noord: circa +449 m3; in MAT-Zuid: circa +118 m3

nummer	activiteit	Lengte element	*1* breedte dam	diameter duiker	bob duiker	helling talud	*2* verpl. Insteek	*3* bergings- capaciteit
kunstwerk		m1	m	mm	mNAP		m1	m3
206-32	vervangen duiker	9	5	500	1,74-			
206-33	aanbrengen duiker in weg	13		500	1,74-			
206-34	verwijderen duiker uit dam	10		?				
206-35	verruimen watergang	30				1 op 2	1,0	6
206-36	verruimen watergang	107				2 op 3	1,0	21
206-37	vervangen duiker	9	5	500	1,74-			
206-38	verruimen watergang	240				2 op 3	1,5	72
206-39	verwijderen duiker uit dam	10		?				
206-40	aanbrengen betonschot	5						
206-41	aanbrengen overstortschuif	1						
206-42	verwijderen duiker uit dam	10		?				
206-43	aanbrengen duiker	6	4	500	1,74-			
206-44	aanbrengen betonschot	6						
206-45	verwijderen betonnen brug	1						
206-46	verruimen watergang	225				2 op 3	0,5	23
206-46A	aanbrengen duiker	8	5	500	1,74-			
206-47	verruimen watergang	215				2 op 3	0,5	22
206-48	dempen watergang	210						-105
206-48A	aanbrengen gronddam		5					-4
206-49	vervangen duiker	9	5	500	1,74-			
206-49A	aanbrengen betonschot	5						
206-50	aanbrengen duiker	28		500	1,74-			
206-51	aanbrengen duiker	9		315	1,74-			

Nieuw peilgebied Middelbroek-Ameide-Tienhoven

Maatregelentabel behorende bij tekeningnummers 202 t/m 210, 215

Datum 10 juni 2014

1 => bovenbreedte van de dam, gemeten op maaiveldniveau

2 => betreft a) bij verbreding van bestaande watergangen: de verplaatsing van de insteek op maaiveldniveau
of b) bij nieuw te graven watergangen: de breedte van de watergang op maaiveldniveau van insteek tot insteek

3 => toename van de bergingscapaciteit in MAT-Noord: circa +449 m3; in MAT-Zuid: circa +118 m3

nummer	activiteit	Lengte element	*1* breedte dam	diameter duiker	bob duiker	helling talud	*2* verpl. Insteek	*3* bergings- capaciteit
kunstwerk		m1	m	mm	mNAP		m1	m3
207-01	verruimen watergang	150				2 op 3	1,5	45
207-02	aanbrengen duiker in weg	20		500	1,74-			
207-03	vervangen duiker	9	5	500	1,74-			
207-04	aanbrengen betonschot	5						
207-05	vervangen duiker	9	5	500	1,74-			
207-06	aanbrengen betonschot	5						
207-07	aanbrengen betonschot	5						
207-08	vervangen duiker	9	5	500	1,74-			
207-09	vervangen duiker	9	5	500	1,74-			
207-9A	aanbrengen betonschot	5						
207-10	aanbrengen betonschot	5						
207-11	aanbrengen betonschot	5						
207-12	aanbrengen betonschot	5						
207-13	aanbrengen duiker	8	5	500	1,74-			
207-14	ontgraven watergang	22				2 op 3	5,0	13
207-15	aanbrengen duiker	8	5	500	1,74-			
207-16	aanbrengen betonschot	5						
207-17	aanbrengen duiker in weg	18		500	1,74-			
207-18	verwijderen duiker uit dam	10		?				
207-19	vervangen duiker	9	5	500	1,74-			
207-19A	aanbrengen betonschot	5						
207-20	verwijderen dam met duiker	10		?				
207-21	aanbrengen dam met duiker	9	5	500	1,74-			
207-22	aanbrengen duiker in weg	16		500	1,74-			
207-23	vervangen duiker	15	10	500	1,74-			
207-24	vervangen duiker	9	5	500	1,74-			
207-25	aanbrengen betonschot	5						
207-26	verwijderen dam met duiker	10		?				
207-27	aanbrengen betonschot	5						
207-28	aanbrengen betonschot	5						
207-29	vervangen duiker	12	9	500	1,74-			
207-30	verruimen watergang	30				2 op 3	1,0	6
207-31	vervangen duiker	12	9	500	1,74-			
207-32	verruimen watergang	65				2 op 3	1,0	13
207-33	verruimen watergang	30				1 op 1	1,0	6
207-34	verwijderen duiker uit dam	10		?				

Nieuw peilgebied Middelbroek-Ameide-Tienhoven

Maatregelentabel behorende bij tekeningnummers 202 t/m 210, 215

Datum 10 juni 2014

1 => bovenbreedte van de dam, gemeten op maaiveldniveau

2 => betreft a) bij verbreding van bestaande watergangen: de verplaatsing van de insteek op maaiveldniveau
of b) bij nieuw te graven watergangen: de breedte van de watergang op maaiveldniveau van insteek tot insteek

3 => toename van de bergingscapaciteit in MAT-Noord: circa +449 m3; in MAT-Zuid: circa +118 m3

nummer	activiteit	Lengte element	*1* breedte dam	diameter duiker	bob duiker	helling talud	*2* verpl. Insteek	*3* bergings- capaciteit
kunstwerk		m1	m	mm	mNAP		m1	m3
207-35	vervangen duiker	9	5	500	1,74-			
207-36	verruimen watergang	45				1 op 1	1,5	14
207-37	verruimen watergang	45				2 op 3	1,5	14
207-38	aanbrengen betonschot	5						
207-39	vervangen duiker	9	5	500	1,74-			
207-40	verruimen watergang	110				2 op 3	1,5	33
207-41	vervangen duiker	12	9	500	1,74-			
207-42	verruimen watergang	31				2 op 3	1,5	9
207-43	aanbrengen betonschot	5						
207-44	aanbrengen duiker	15		315	1,65-			
207-45	aanbrengen duiker	9	5	500	1,74-			
207-46	verruimen watergang	35				2 op 3	1,5	11
207-47	vervangen duiker	9	5	500	1,74-			
207-48	verruimen watergang	60				2 op 3	1,5	18
207-49	aanbrengen dam met duiker	9	5	500	1,74-			
207-50	aanpassen duiker	2						
207-51	verruimen watergang	15				2 op 3	1,5	5
207-52	verruimen watergang	5				2 op 3	1,5	2
207-53	vervangen duiker	9	5	500	1,74-			
207-54	verruimen watergang	45				2 op 3	1,5	14
207-55	verruimen watergang	30				2 op 3	1,5	9
207-56	verwijderen duiker uit dam	10		?				
207-57	verruimen watergang	15				2 op 3	1,5	5
207-58	vervangen duiker	9	5	500	1,74-			
207-59	verruimen watergang	15				2 op 3	1,5	5
207-60	verruimen watergang	15				2 op 3	1,5	5
207-61	aanbrengen betonschot	5						
207-62	verruimen watergang	10				1 op 2	3,0	6
207-63								
207-64	vervangen duiker	9	5	500	1,74-			
207-65	verruimen watergang	22				1 op 2	3,0	13
207-66	vervangen duiker	9	5	500	1,74-			

Nieuw peilgebied Middelbroek-Ameide-Tienhoven

Maatregelentabel behorende bij tekeningnummers 202 t/m 210, 215

Datum 10 juni 2014

1 => bovenbreedte van de dam, gemeten op maaiveldniveau

2 => betreft a) bij verbreding van bestaande watergangen: de verplaatsing van de insteek op maaiveldniveau
of b) bij nieuw te graven watergangen: de breedte van de watergang op maaiveldniveau van insteek tot insteek

3 => toename van de bergingscapaciteit in MAT-Noord: circa +449 m3; in MAT-Zuid: circa +118 m3

nummer	activiteit	Lengte element	*1* breedte dam	diameter duiker	bob duiker	helling talud	*2* verpl. Insteek	*3* bergings- capaciteit
kunstwerk		m1	m	mm	mNAP		m1	m3
207-67	verruimen watergang	5				2 op 3	3,0	3
207-68	aanbrengen betonschot	5						
207-69	verruimen watergang	25				1 op 2	3,0	15
207-70	vervangen duiker	9	5	500	1,74-			
207-71	verruimen watergang	18				1 op 2	2,7	9
207-72	aanbrengen betonschot	4						
207-73	verruimen watergang	5				2 op 3	2,0	2
207-74	vervangen duiker	9	5	500	1,74-			
207-75	verruimen watergang	5				2 op 3	2,0	2
207-76	aanbrengen betonschot	4						
207-77	verruimen watergang	25				2 op 3	1,0	5
207-78	aanbrengen betonschot	5						
207-78A	vervangen duiker	9	5	500	1,74-			
207-79	aanbrengen duiker	15		315	1,65-			
207-80								
207-81	verruimen watergang	90				2 op 3	1,0	18
207-82	verruimen watergang	10				2 op 3	1,0	2
207-83	aanbrengen betonschot	5						
207-84	verruimen watergang	40				2 op 3	1,5	12

Nieuw peilgebied Middelbroek-Ameide-Tienhoven

Maatregelentabel behorende bij tekeningnummers 202 t/m 210, 215

Datum 10 juni 2014

1 => bovenbreedte van de dam, gemeten op maaiveldniveau

2 => betreft a) bij verbreding van bestaande watergangen: de verplaatsing van de insteek op maaiveldniveau
of b) bij nieuw te graven watergangen: de breedte van de watergang op maaiveldniveau van insteek tot insteek

3 => toename van de bergingscapaciteit in MAT-Noord: circa +449 m3; in MAT-Zuid: circa +118 m3

nummer	activiteit	Lengte element	*1* breedte dam	diameter duiker	bob duiker	helling talud	*2* verpl. Insteek	*3* bergingscapaciteit
kunstwerk		m1	m	mm	mNAP		m1	m3
209-01	vervangen duiker	9		500	1,74-			
209-02	verwijderen duiker uit dam	10		?				
209-03	afdichten duiker							
209-04	verwijderen duiker uit dam	10		?				
209-05	aanbrengen gronddam		10					-3
209-06	aanbrengen duiker	55		800	2.04-			
209-07	aanbrengen gronddam		10					
209-08	aanbrengen gronddam		10					-5
209-09	verruimen watergang	35				2 op 3	1,0	2
209-10	aanbrengen gronddam		10					-6
209-11	verwijderen dam met duiker	10		?				
209-12	aanbrengen gronddam		10					-6
209-13	graven watergang	22				2 op 3	5,5	13
209-14	aanbrengen duiker	15	13	500	1,74-			
209-15	dempen watergang	25						-15
209-16	verwijderen duiker uit dam	10		?				
209-17	aanbrengen gronddam		10					-6
209-18	graven watergang	22				1 op 2	6,0	13
209-19	aanbrengen betonschot	6						
209-20	graven watergang	30				2 op 3	5,5	18
209-21	dempen watergang	25						-10
209-22	aanbrengen duiker	14	12	500	1,74-			
209-23	aanbrengen betonschot	5						
209-24	vervangen duiker	12	10	500	1,74-			
209-25	vervangen duiker	18	15	500	1,74-			
209-26	aanbrengen betonschot	6						

