

Informatie zorgunit 1 en 2

Opmerking vooraf:

In het laatste advies dat we gisteren ontvingen, staat aangegeven dat zorgunit 1 en zorgunit 2 als zelfstandig brandcompartiment moeten worden uitgevoerd. Wordt hiermee bedoeld dat zorgunit 1 en 2 samen een zelfstandig brandcompartiment moeten zijn, of ieder voor zich? Dit eerste is namelijk het geval. Zie de gegevens hieronder. Samen zijn ze een zelfstandig brandcompartiment (zie bijlage brandcompartimentering zorgunit 1 en 2 voor de begane grond). Hier gaan wij dan ook van uit. Immers, in 2011 is dit goedgekeurd. Het gebruik van zorgunit 1 en 2 is niet veranderd in de loop van de jaren en volgens mij de regels daaromtrent ook niet. Alleen krijgen we met zorgunit 1 en 2 nu te maken, omdat de BMI ook voor deze ruimtes geldt. Met deze aanvraag is vanaf het begin (door jullie) de aandacht gelegd op zorgunit 3. Het gehele jaar door in 2016 wordt bij onze contacten niets gezegd over het item van zorgunit 1 en 2, terwijl dit in het laatste advies van de brandweer, die wij gisteren kregen, naar voren komt. We begrijpen dit niet.

Naar aanleiding van het telefoongesprek van de brandweer met Nedfire, in de persoon van Jan Stinissen, wordt ook een aangepaste, definitieve PVE meegestuurd.

Informatie over zorgunit 1 en 2

2 linker zorgunits:

Het gehele blok van de twee appartementen (links van de winkel) is met de daar weer achterliggende schuur voorzien van een spouwmuur welke 60 minuten brandvertragend is uitgevoerd.

Voor deze twee appartementen is op 2800/3000 mm een betonvloer toegepast, die tevens dient als brandscheiding.

Rechter compartimentering:

De spouwmuur tussen de linker appartementen en de winkel (helemaal doorgetrokken naar achteren) is ook de 60 minuten brandscheiding.

Doordat de winkel omsloten is in dit compartiment met halfsteens metselwerk, zou je in principe hiervoor ook 30 minuten brandscheiding kunnen rekenen.

De verdiepingsvloerelementen (nummers 1 t/m 12) welke zijn toegepast boven de appartementen links, zijn in de berekening van E.B.M. Beton aangegeven als zijnde 60 minuten brandvertragend (de één na laatste regel onder aan elk blad) (zie bijlage berekening EBM Beton).

Normaliter zijn alle berekeningen ook in het bezit van de gemeente waarop dit is te zien.

Bijlagen

bijlage m.b.t. de brandcompartimentering zorgunit 1 en 2 voor de begane grond.

bijlage verdiepingsvloerelementen.

bijlage berekening EBM Beton.

bijlage werktekening begane grond

bijlage definitieve PVE

Harriët Knoef-Hiddink

2 februari 2017