

Werkplan aanbrengen rioolaansluiting Lopikerweg 118a Lopik

Bij de gemeente Lopik is een aanvraag binnengekomen voor een aansluiting op het riool van een nieuwbouwwoning. Om deze aanvraag te kunnen realiseren is het aanbrengen van een vacuümleiding nodig welke over het waterlichaam (Enge IJssel) van de HDSR aangebracht moet gaan worden. Hierna wordt stapsgewijs het werkplan omschreven.

- Er zal op 6 meter uit het waterlichaam een betonnen bufferput worden geplaatst.
- Vanuit de bufferput zal een sleuf worden gegraven van ongeveer 0.5 mtr. diep in de richting van de nieuw te bouwen brug/inrit, dit is nu nog een tijdelijke (bouw)brug.
- Vanaf deze tijdelijke brug zal de vacuümleiding uit de grond komen om evenwijdig aan de brug het waterlichaam over te steken. Dit zal een tijdelijke voorziening zijn voor maximaal een jaar. De leiding zal later onderbroken worden en in de brug worden verwerkt waardoor deze niet zichtbaar meer zal zijn.
- Aan de overkant van de brug/inrit zal deze leiding middels een boring onder de weg (Lopikerweg) doorgaan.
- De uitgaande leiding zal vervolgens aan de overzijde van de weg worden aangesloten op het reeds bestaande vacuümsysteem van de gemeente Lopik.

Voorafgaand aan de werkzaamheden zal door een verkeersdeskundige naar de veiligheid worden gekeken en waar nodig maatregelen worden genomen.