



WERKOMPSCHRIJVING:

- * Nieuwe aansluiting voor: Oostkanaaldijk 2.
- * Nieuw te graven hoofdtracé inclusief geulbedekking (klinkers), lengte 199 meter.
- * Nieuw te graven hoofdtracé inclusief geulbedekking (trotoirtegels), lengte 56 meter.
- * Nieuw te graven hoofdtracé exclusief geulbedekking (bemm), lengte 5446 meter.
- * Nieuw te graven tracé op terrein particulier / klant, lengte 121 meter.
- * 4x zagen asfalt.
- * 3 x nieuw te leggen mantelbuis, PVC Ø 110 mm, totale lengte 19 meter.
- * 5 x nieuw te maken gestuurde boring, Ø 110 mm, totale lengte 1024 meter.
- * 1 x nieuw te maken gestuurde boring, Solo, totale lengte 90 meter.
- * Leveren en plaatsen handhole: 31.860865 (type Z8) 31.861118 (type Z26) 31.860865 (type Z8)
- * Leggen DB7 (44mm) bus, lengte 6735 meter.

Meting: Dubbelzijdig meten.
Soort aanvraag: Darkfiber
Bidi SFP: 40-80 km

Alle lengten zijn exclusief graaf- en snijverliezen.



Behoort bij Instemming

Opdrachtgever: Eurofiber Nederland B.V.		Tekeningsnr.: 327811.005-001	
Project: Oostkanaaldijk 2 Loenen aan de Vecht en trace bij N402 Rijksweg hmp 9.9 tot 12.1		Projectnr.: F49403	
Plaats: Loenen aan de Vecht		Datum: 17-2-2019	
Gemeente: Stichtse Vecht		Getekend: R. Wespelo	
Versie: 1.000		Blad: 1 van 11	
		Formaat: A0 p	