

aan

Opdrachtgever

van

datum

3 maart 2018

betreft

Werkplan/-omschrijving

project

Parochietuin / kerkplein Willibrordkerk

Projectnummer

MEEN02-3

Opdrachtgever

Parochie Licht van Christus

OPRUIMWERKZAAMHEDEN

Opbreken verhardingen

Er zijn verschillende typen verharding die opgebroken worden.

1. De verharding van de entree van de kerk bestaat uit tegels. Deze worden verwijderd.
 2. Het voorplein van de kerk en entree van de pastorie hebben een verharding van asfalt. Deze verharding wordt in zijn geheel verwijderd. Er wordt vanuit gegaan dat het asfalt teerhoudend is.
 3. In de tuin wordt het terras van tegels opgeruimd. De halfverharding van grind wordt deels verwijderd t.b.v. beplanting en grasveld. De parkeerstoppers (biggenruggen) worden verwijderd.
- De vrijgekomen tegels worden afgevoerd.
 - Het vrijgekomen asfalt wordt afgevoerd.
 - Het vrijgekomen grind wordt hergebruikt, het overtollige grind wordt afgevoerd.
 - De vrijgekomen parkeerstoppers worden afgevoerd.

De bestaande fundering/cunetten worden daar waar opnieuw verharding komt gehandhaafd. Daar waar beplanting in de plaats van verharding komt worden de fundering/cunetten verwijderd tot een diepte van ca. 0,60 m.

- De vrijkomende materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt t.b.v. de fundering/cunetten van de nieuw aan te leggen verhardingen.

Verwijderen beplanting

De oude borders bij de entree en rondom het kerkgebouw worden leeggehaald (de te verplanten struiken worden tijdelijk in depot gezet). Verder worden uitgegroeide struiken uit de tuin verwijderd. De fruitbomen alsmede de zieke bomen worden verwijderd. Om een nieuwe toegang te maken naar de begraafplaats wordt een deel uit de bestaande haag gehaald.

Het gazon wordt gedeeltelijk verwijderd t.b.v. nieuwe verharding en beplanting.

- Het vrijgekomen groen wordt afgevoerd.

Smeedijzeren hekwerk (onderdeel monument)

Op de scheiding tussen entree/voorplein van de kerk en de tuin van de pastorie staat een smeedijzeren hekwerk. Dit hekwerk is monumentaal en moet met zorg worden verwijderd, opgeslagen en in de nieuwe richting opnieuw worden geplaatst.

Verplaatsen vlaggenmast/info-bord

De bestaande vlaggenmast moet i.v.m. de nieuwe bestrating enkele meters worden verplaatst. Het bestaande informatiebord wordt eveneens enkele meters verplaatst.

AANLEGWERKZAAMHEDEN

Aanleg verhardingen

De verhardingen bestaan uit gebakken klink, betonstraatstenen en grind.

De gebakken klinkers voor het kerkplein en entree pastorie worden nieuw geleverd;

- kleur roodbruin genuanceerd, visgraadverband,
- afmeting keiformaat

Deels moeten nieuwe fundering/cunetten worden gemaakt. Hiervoor wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van materiaal dat is vrijgekomen bij het opruimen van verhardingen die zijn komen te vervallen. De grond die vrijkomt bij het ontgraven van nieuwe de fundering/cunetten kan (indien geschikt) worden gebruikt voor de nieuwe plantvakken.

De nieuwe fundering/cunetten sluiten op veel plaatsen aan op de bestaande fundering/cunetten. Veel aandacht moeten worden besteed aan het voorkomen van ongelijke nazakkingen (aantrillen c.q. verdichten!). De toplaag van zowel de bestaande als de nieuwe fundering/cunetten worden gelijktijdig in één werkgang afgewerkt.

De verharding van klinkers wordt gestraat (evt. gevleid) en vervolgens ingeveegd met brekerzand en ingetrild.

Langs de Padenaar wordt de huidige fietsenverzamelplaats omgevormd tot 2 invalide parkeerplaatsen van betonstraatklinkers (hetzelfde materiaal als de overige parkeerplaatsen langs de Padenaar).

- kleur grijs, elleboogverband, witte klinkers voor de vakscheiding
- afmeting keiformaat

De nieuwe grindverharding langs de pastorie en de wandel paden door de tuin wordt over de fundering gespreid en vervolgens ingewalst.

- Limburggrind maat 8-16
- opsluiting verzinkmetalenstrip

Aanleg beplanting

Ten behoeve van de beplanting wordt op de plaatsen waar verharding is opgeruimd een leeflaag aangelegd. Hiervoor wordt grond gebruikt die is vrijgekomen bij het maken van fundering/cunetten voor de verharding. Daarnaast wordt de grond verbeterd door compost/mest (toevoegen nutriënten en organisch stof) uit te rijden en onder te spitten of frezen (ca. 10 cm diep).

Het bestaande gazon wordt gefreesd. Het (gefreesde) maaiveld van het bestaande gazon en de nieuwe delen worden gevlakt c.q. op één hoogte afgewerkt, waarna het geheel kan worden ingezaaid.

De beplanting wordt volgens het beplantingsplan in de voorbereide plantvakken aangebracht.

Terreininrichting

Ten behoeve van het ordelijk parkeren van fietsen worden zogenaamde 'nietjes' geplaatst. Deze 'nietjes' zijn thermisch verzinkt en gepoedercoat in de kleur zwart (RAL 7026). De 'nietjes' zijn voorzien van betonvoeten die onder de bestrating worden aangebracht.