



ARCHITEKTEN- EN INGENIEURSBUREAU
www.hwwvanderlaan.nl
Tel: 0297-239259

H.W.van der Laan b.v.

Werknummer: 2014093

**Realisatie cultuurboerderij met Bed &
Breakfast**

Memo toelichting tijdelijke bouwweg

Mjdrecht, 21-4-2020

Gewijzigd:



Toelichting op de aanvraag omgevingsvergunning “tijdelijke bouwweg en inrit”

Op 28 maart 2010 hebben wij een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de aanleg van een tijdelijk bouwweg en inrit t.b.v. de bouwwerkzaamheden aan de Binnenweg 17 in Ouderkerk a/d Amstel.

De aanleg bestaat uit de onderstaande werkzaamheden:

BOUWWEG:

- Ontgraven van een cunet tot 50 mm onder het huidige maaiveld;
- Aanbrengen van wegendoek;
- Het storten van 400 mm. gebroken puin en het geheel afrillen;
- Het aanvullen en uitvlakken van de grond is bij het ontgraven is vrijgekomen;

DAM:

- Het slaan van damwandplanken ter plaatse van de te dempen sloot;
- Aanbrengen een Robu duikerbuis S/N rond 800 (dus niet rond 500 zoals op tekening is aangegeven);
- Aanbrengen van wegendoek in de dam;
- Aanbrengen lichte klei;
- Aanbrengen gebroken puin en het geheel afrillen;
- Rondom aanvullen met vrijkomende grond;

De tijdelijke bouwweg zal blijven liggen tot de bouwwerkzaamheden op Binnenweg 17 zijn voltooid. De verwachting deze werkzaamheden tot eind 2021 zullen plaatsenvinden.

Na het voltooien van de bouwwerkzaamheden zullen de onderstaande werkzaamheden gaan plaatsvinden t.b.v. het verwijderen van de tijdelijke bouwweg/dam:

BOUWWEG:

- Afvoeren van het gebroken puin;
- Verwijderen en afvoeren van gebroken puin;
- Verwijderen wegendoek;
- Aanvullen grond gelijk tot het huidige maaiveld niveau;

DAM:

- Verwijderen en afvoeren van gebroken puin;
- Verwijderen en afvoeren licht klei;
- Verwijderen en afvoeren wegendoek;
- Verwijderen en afvoeren damwand;
- Verwijderen en afvoeren duiker;
- Op diepte maken van de oorspronkelijk watergang;