

Verwijderen Aansluiting E

Case: 1001333240
Datum: 26-11-2020
WSB'er: Kevin Kokkedee
Telefoon: 06-11278524
E-mail: kevin.kokkedee@alliander.com

Adres: Besjeslaan 3
2314 AZ LEIDEN

Werkzaamheden:

Bestaande meter afnemen
Aansluitkabel 4x6Cu+as6 (YMvK-asmb)
demonteren en op eindmof leggen bij
hoofdkabel.
Hoofdkabel: 4x150Al 300194

Nieuwe bouwaansluiting E

Werkzaamheden:

Plaatsen 3fase meter TRAD
Nieuwe BA met 4x10 + As10 maken voor
wederinvoer
3x25A mespatronen
Aarde leveren: Ja
Hoofdkabel: 4x150Al 300194
Kabel selectie: Ja, middels oude aftakking
Gebruik maken van bestaande
slootkruising.

Ik ga er vanuit dat er voor zowel gas als elektra nu zinker zit waar de leidingen doorheen lopen.
Voor gas proberen terug te trekken. Als dat niet lukt laten we hem onder de sloot liggen en kappen
we hem op de hoofdleiding af.
Voor elektra oude kabel er uit trekken en nieuwe kabel er in door bestaande mantelbuis. Dat staat
ook op jou werktekening. Ga er vanuit dat we hier geen nieuwe zinker hoeven te maken. We moeten
de oude toch opzoeken. Mocht dit allemaal anders zijn in de praktijk dan moeten we dan alsnog een
zinker gaan regelen.

