


1. Eventueel ruimte tussen langslinger en o.k. vieren in fundatie uitwateren met azobe en staalplaten, dit enkel wanneer er onvoldoende ruimte is onder de rand van de betonen L-wand,
2. Buispaal boren en afbranden;
3. Koppelskroef met vlakke zijde naar de kant;
4. Koppelskroef vastlassen n.b. voorbewerking in koppelskroef;
5. Met of over de paal schuiven en lassen knopen op dwarsrijst;
6. De stof draaien zodat de cirkel (koppelskroef) onder de kade wordt geschoven;
7. Monteren hulpstuk met LPR op vlakke zijde koppelskroef;
8. Plaatstijp vlijen in horizontale richting en opspannen;
9. Horizontaal uitwateren met azobe kros en staalplaten;
10. Kopskroef onderaan de stof uitwateren met azobe en staalplaten;
11. Plaatstijp op koppelaar en opspannen in verticale richting;
12. Ruimte tussen dwarsrijst op koppelaar uitwateren met azobe en staalrijst;
13. Het lage horizontale steunpunt onder waterf uitwateren met azobe en staalrijst;
14. Vrijgemaakt en afsluiting aanbrengen;
15. Eventueel paal esthetisch afwerken

Legenda materialen



Algemene opmerkingen

- Maten in mm, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in m t.o.v. N.A.P., tenzij anders aangegeven
- Hoeken in 360-graden stelsel, tenzij anders aangegeven
- Coördinaten in m t.o.v. RD, tenzij anders aangegeven
- Staalkwaliteit S235, tenzij anders aangegeven.

LO	Definitief					18-10-2021	G. Mulderij		
versie	beschrijving					datum	getekend		
 mobilis BTI									
							www.mobilis.nl		
ROK AMSTERDAM						Oprachtgever			
BRUG 295 DO OONDERSTEUNING VLEUGELWAND						Gemeente Amsterdam			
getekend	G. Mulderij	behoort bij		20131	formato A4		school ZIE TEK.		
gecontroleerd	A. Boxebeld	blad		in	bladen	ruger			
vrijgave ontwerpbeheerder	A. Boxebeld	status			versie	teluur			
vrijgave projectmanager	J. Bax	DEFINITIEF			1.0	210-3080			
						printdatum		18-10-2021 11:18	