

Papendrecht, 2023

OFFERTE

Offertenummer : 23300
Betreft : één dakkapel
Aantal pagina's : 2

Geachte heer,

Hierbij de gewijzigde offerte voor de dakkapel.

dakkapel

- Het inmeten van de dakkapel
- Het maken van een sparing in het bestaande dakvlak
- Het aanpassen van de dakconstructie met behulp van slaper en gordingen
- Het leveren en aanbrengen van één prefab dakkapel maximaal 4024 mm breed en 1460 mm hoog buitenwerks
- Het terugplaatsen van de benodigde dakpannen.
- Het aanwerken van de lood vervanger
- Het opruimen van het door ons gemaakte bouwafval (Ruimte wordt bezemschoon opgeleverd)

De te gebruiken materialen voor de dakkapel

- omschrijving kozijn:
 - kunststof kozijn; ral 9001
 - draaikiep ramen; ral 9001
 - kozijn profilering; verdiept profiel buitenzijden HN buitenzijden glad
 - kozijn voorzijde is uitgevoerd in vijf glasvakken, te weten drie draaikiep ramen, één vast glasvakken en één tussenpaneel
 - hang- en sluitwerk volgens politie keurmerk
 - beglazing dubbel isolatieglas HR++4-15-5 met argonvulling
 - 300 mm loodvervanger(zwart) tussen aansluiting van dakpannen en kozijn
- omschrijving zijwanden van binnen naar buiten:
 - sandwich paneel (isolatiewaarde R.C 4,8)
 - dampdoorlatende laag
 - ventilatie latten 28 x 70 mm gewolmaniseerd
 - Keralit rabatdelen ral 9001
 - 300 mm loodvervanger (zwart) tussen aansluiting van dakpannen en dakkapel
- omschrijving dakconstructie:
 - sandwich paneel (isolatie waarde R.C. 6.0)
 - vuren houten balken 140 x 172 mm
- omschrijving boeiboorden:



- vuren houten regels 28 x 195 mm
 - ventilatie latten 28 x 70 mm gewolmaniseerd
 - Keralit boeideel, ral 6009 dennen groen
 - overstek aan de voor zijanten 150 mm
- omschrijving dakbedekking:
 - EPDM dakbedekking, kleur zwart
 - twee waterafvoeren 60mm
 - randen worden met plastisol daktrim afgewerkt

Deze werkzaamheden kunnen wij uitvoeren voor een prijs van **€ 6.360,--** exclusief 21%btw

Uitgangspunten

- levertijd in overleg
- Werkzaamheden worden binnen twee werkdagen opgeleverd
- Betaling 100% na plaatsing
- 10 jaar garantie op de dakkapel en onze werkzaamheden, bij normaal gebruik en onderhoud
- Werkzaamheden worden uitgevoerd met Car verzekering met een looptijd van vier weken na oplevering

Niet in onze prijsopgave opgenomen

- Gemeentelijke leges kosten
- Alle niet beschreven onderdelen

Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Kleijn', is written over a light blue rectangular background.

TRK Bouw
R. Kleijn