

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 26 oktober 2022 15:19
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: RE: wijziging saneringsplan HL091700479

[REDACTED]

We kunnen akkoord gaan met onderstaande wijziging, met de volgende kanttekening:

Indien de depots niet op folie worden gelegd, zal na afloop een eindsituatie/eindcontrole moeten plaatsvinden om uit te sluiten dat de opslag niet heeft geleid tot additionele verontreiniging. Misschien toch raadzaam om folie als onderafdichting te gebruiken?

Groet uit Heerlen,

[REDACTED]
Beleidsmedewerker bodem en water

Heerlen

Gemeente Heerlen, Domein Ruimte, postbus 1, 6400 AA Heerlen, bezoekadres: Putgraaf 188 Heerlen, telefoonnummer: (045) 5604240. Aanwezig: ma, di, do, wo-vm.

De situatie rondom het coronavirus kan per dag veranderen. Op onze [website](#) vindt u actuele informatie over onze coronamaatregelen.

Van: HLN Bodem
Verzonden: woensdag 26 oktober 2022 15:04
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: FW: wijziging saneringsplan HL091700479

Groet uit Heerlen,

[REDACTED]
Beleidsmedewerker bodem en water

Heerlen

Gemeente Heerlen, Domein Ruimte, postbus 1, 6400 AA Heerlen, bezoekadres: Putgraaf 188 Heerlen, telefoonnummer: (045) 5604240. Aanwezig: ma, di, do, wo-vm.

De situatie rondom het coronavirus kan per dag veranderen. Op onze [website](#) vindt u actuele informatie over onze coronamaatregelen.

Van: [REDACTED]
Verzonden: dinsdag 25 oktober 2022 16:11
Aan: HLN Bodem <bodem@heerlen.nl>
CC: [REDACTED]
Onderwerp: wijziging saneringsplan HL091700479

Waarschuwing: Deze e-mail komt van een externe partij. Open geen documenten en klik niet op links tenzij u zeker weet dat de inhoud veilig is!

Beste,

Voor de uitvoering van de sanering aan de Sourethweg 5a te Heerlen willen we graag onderstaande wijziging aanvragen.

Voor de afvoer van de PFAS houdende grond is geen afzetmogelijk zonder een Niet reinigbaarheidsverklaring. Deze is alleen te verkrijgen door een ex-situ partijkeuring uit te voeren.

Dit betekent dat we de grond eerst moeten ontgraven en in depot opslaan. Vervolgens een partijkeuring uitvoeren en een NRV aanvragen en dan kan de grond afgevoerd worden.

Op bijgevoegde tekening is de depot locatie aangegeven. De depotlocatie zal middels hekwerk worden afgesloten en aan de onderkant voorzien van een zandlaag om scheiding te garanderen. De depots worden einde van de dag afgedekt met folie.

We willen eigenlijk geen folie aan onderkant leggen omdat deze dan weer in grond terecht komt en problemen met afvoer geeft.

De ontgraving zal in 3 lagen uitgevoerd worden.


De bodemlagen 0-30 cm-mc zal in depot worden gezet, de bodemlaag 30-60 cm-mv en de laag van 60-100 cm-mv. Deze depots zullen dan gelijk aan een partijkeuring worden onderworpen.

Afhankelijk van de resultaten zal dan een NRV worden aangevraagd en zal de grond worden afgevoerd danwel hergebruikt. (mits dit akkoord is).

Qua tijdsduur is de planning om zo snel mogelijk na de sanering doch uiterlijk 8 weken na de ontgraving alle grond te hebben afgevoerd danwel hergebruikt (na akkoord).

Ik verneem graag of dit akkoord is en we dit zo mogen uitvoeren.

Met vriendelijke groet,



www.aelmans.com - [Disclaimer](#)