

Project	Adres:	Kruiwerk 14, 8044WB Zwolle	
Uitvoerder ondergrondse deel:	Naam:	Van 't Hof Grondboringen BV	
	Adres:	Oostendorperstraatweg 33b, 8081 RJ Elburg	
	Telefoonnr.:	0525-620638	
	Email:	info@hofgrondboringen.nl	
	Certificaat:	NC-SIK-21068	
Ontwerper en installateur ondergrondse deel:	Naam:	Van 't Hof Grondboringen BV	
	Adres:	Oostendorperstraatweg 33b, 8081 RJ Elburg	
	Telefoonnr.:	0525-620638	
	Email:	info@hofgrondboringen.nl	
	Certificaat:	NC-SIKB-11028	
Ontwerper en installateur energiecentrale:	Naam:	Van Veldhuizen Installatietechniek Nunspeet B.V.	
	Adres:	Pascalweg 15, 8071 SE Nunspeet	
	Telefoonnr.:	0341-252221	
	Email:	info@veldhuizenenergie.nl	
	Certificaat:	K84245/02	
Boringen	Aantal:	4	
	Diepte:	75	m
	Totaal boormeters:	300	m
Energievraag	Bodemzijdig verm.:	8,3	kW
	Warmtevraag gebouwszijdig:	12,7	MWh
	Koudevraag gebouwszijdig:	5,3	MWh
	Warmtevraag bodemzijdig:	10,16	MWh
	Koudevraag bodemzijdig:	5,3	MWh
SPF	SPF:	4,6	
Coördinaten middelpunt systeem	X:	200692,5	
	Y:	507302,2	
Geplande startdatum ondergronds en bovengronds:	28-9-2025		
Maximale infiltratietemperatuur:	25° Celcius		
Individueel of collectief:	Individueel		
Technische type systeem:	Gesloten verticaal bodem energy systeem		
Nieuw of bestaand systeem:	Nieuw systeem		
Type systeemgebruik:	Woningbouw niet gestapeld		
Circulatievloeistof:	25% MEG glycolmengsel		
Interferentie GBES:	N.v.t. Zie bijlage Rekensheet BEP Breezicht Noord te Zwolle		
Interferentie OBES:	N.v.t. De WKO tool laat binnen een straal van 750 meter geen OBES zien.		