

Memo Oud Boshoven afdammen sloot

Kenmerk: 220405 MW70

27-11-2025

Voor het aanbrengen van 2 nieuwe rioolaansluitingen en het vervangen van 2 duikers in Weert Oud Boshoven 2+4 is drooglegging sloot noodzakelijk.

- Voor het afdammen van de sloot zal klei houdend zand gebruikt worden wat een waterdichte dam vormt tussen de sloot en de werkzaamheden. Het afdammen zal aan de kant van de bovenstroom en aan de kant van de onderstroom toegepast worden.
- Er zal bovenstrooms een pomp geplaatst worden met de capaciteit van $\pm 120\text{m}^3/\text{uur}$ met een vlotterregeling die het waterniveau gelijk houdt met het niveau bij aanvang werkzaamheden. De afvoer zal geloosd worden op de sloot achter de laatste dam (benedenstrooms). De pomp wordt voorzien van een rooster zodat er geen vissen in de pomp terecht komen.



- De uitvoering zal in overleg met Waterschap Limburg en de gemeente Weert uitgevoerd worden..
- De werkzaamheden zullen ± 10 dagen duren, in deze periode dienen we de volgende werkzaamheden uit te voeren binnen de drooglegging:
 - o Opbreken bestaande inritten 2 st
 - o Verwijderen inrit 1 st
 - o Opbreken bestaande duikers 2 st.
 - o Vervangen rioolaansluitingen (met bemaling, melding volgt via het DSO) 2 st
 - o Aanbrengen nieuwe duikers 2 st
 - o Opvullen inritten 2 st
 - o Opmetselen muren aan zijkant duikers 4 st.
- Als deze werkzaamheden gereed zijn kunnen de dammen verwijderd worden.