
Van:
Verzonden: woensdag 15 juli 2026 10:17
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Riolaansluiting Mifa / Groot Bollerweg Venlo

Hoi

Zoals telefonisch is medegedeeld is de druk op de persleiding geen 16 bar, maar 1,6 bar.
Dus bij deze de bevestiging.

Met vriendelijke groet,

Projectcoördinator Civiele Projecten
Team Realisatie en beheer openbare ruimte
Gemeente Venlo

Hanzeplaats 1, 5912 AT Venlo



Van:
Verzonden: maandag 1 juni 2026 10:13
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Riolaansluiting Mifa / Groot Bollerweg Venlo

HOi ,

Bij deze.

Met vriendelijke groet,

Projectcoördinator Civiele Projecten
Team Realisatie en beheer openbare ruimte
Gemeente Venlo

Hanzeplaats 1, 5912 AT Venlo

Van:
Verzo
Aan:
Onderwerp: RE: Riolaansluiting Mifa / Groot Bollerweg Venlo

Beste

De aanvraag is nog niet aan mij toebedeeld. Heb je voor mij het DSO verzoeknummer?

Met vriendelijke groet,

Adviseur vergunningverlening



Direct aanmelden voor onze nieuwsbrief

Van: _____
Verzonden: maandag 11 mei 2026 15:36
Aan:
Onderwerp: RE: Riolaansluiting Mifa / Groot Bollerweg Venlo

Hoi _____,

Ter info:

Zojuist is de vergunningsaanvraag ingediend door ons als gemeente Venlo. Daar verwijzen we ook naar de onderstaande e-mail.

: Alvast dank voor het afhandelen.

Met vriendelijke groet,

Projectcoördinator Civiele Projecten
Team Realisatie en beheer openbare ruimte
Gemeente Venlo

Hanzeplaats 1, 5912 AT Venlo



Van:

Verzonden: dinsdag 17 maart 2026 12:46

Aan:

CC:

Onderwerp: Riolaansluiting Mifa / Groot Bollerweg Venlo

Hallo

Gisteren hebben we gesproken over de aanleg van de riolaansluiting van het bedrijf Mifa aan de Groot Bollerweg in Venlo.

In deze mail kort wat we afgesproken hebben.

De geplande persleiding komt in de invloedssfeer van de waterkering te liggen. Als de leiding buiten de veiligheidszone blijven kunnen we deze leiding aanleggen. De afstand van de veiligheidszone is 4,5 keer de kerende hoogte. We hebben afgesproken dat als de leiding binnen een strook van 1 meter vanaf achterkant band langs de weg komt te liggen dat dit vergund kan worden. Het streven is om de leiding zo dichtmogelijk op de weg te leggen.

Als we binnen deze meter blijven is het niet nodig om een erosiekraterberekening uit te voeren. Verder wordt de leiding uitgevoerd in HDPE 100 SDR 11. Het is dan ook niet nodig om een sterkteberekening van de leiding uit te voeren.

Wij gaan nu proefsleuven maken om te kijken of dit met de bestaande kabels en leidingen mogelijk is. Als dit mogelijk is zullen we de vergunning aanvragen.

Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Specialist Stedelijk Water
Team Realisatie en beheer openbare ruimte
Gemeente Venlo

Hanzeplaats 1, 5912 AT Venlo

