

LUINSTR

BODEMENERGIE

Ontwikkelen / pompproef

WKO Gershwin 2a (500)

Systeem voor 112m³/h

	<i>gem. m³/h</i>	<i>tijd</i>	<i>totaal m³</i>	
Schoonpompen proces water	30	24	720	
Intermitterend pompen 5min aan/uit	112	24	2688	
Jutten	112	8	896	
Intermitterend pompen	112	1	112	
Sectiegewijs pompen	20	20	400	
Intermitterend pompen 10min aan/uit	112	24	2688	
Pompproef / capaciteitstest	112	2	224	
Totaal tijdens ontwikkelen per bron (KB en WB)			7728	<i>totaal 2 stuks</i>

Duur(tijd) per bron ca. 10 werkdagen