
Van:
Verzonden: woensdag 2 juni 2021 10:33
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Bemaling - Bergbezinkbassin Bosscherveld Maastricht

Beste

Op jouw verzoek hierbij de bevestiging dat waar noodzakelijk ook voor het bergbezinkbassin de grondwaterstand mag worden verlaagd tot 40,2 m +NAP.


Met vriendelijke groet,

Vakspecialist vergunningen



met de omgeving, voor de omgeving



 Ja, ik meld me aan voor e-mails op maat

Van:
Verzonden: dinsdag 1 juni 2021 14:27
Aan:
CC:
Onderwerp: Bemaling - Bergbezinkbassin Bosscherveld Maastricht

Beste

Zoals zojuist telefonisch besproken hierbij nog even per mail hetgeen wat besproken is.

In de bemalingsvergunning wordt heel strikt onderscheid gemaakt (in voorschrift 11) tussen het onderdeel 'Ledigingsgoot' en 'Bergbezinkbassin'. Er wordt voor ieder onderdeel een andere waarden genoemd als maximale verlaging. Echter is in de praktijk dit verschil (natuurlijk) niet te verkrijgen.

Daarom onze melding/voorstel om tijdens de benodigde verlaging voor de ledigingsgoot (waar 40,2m +NAP voor staat), deze maximale waarde (waar nodig) ook aan te houden voor het onderdeel bergbezinkbassin. Omdat dit in de praktijk ook gewoon 1 bouwkuip betreft.

Graag even een korte bevestiging, zoals besproken, zodat jullie toezichthouders en onze uitvoerders hier ook van op de hoogte zijn.

Alvast dank!

Met vriendelijke groet,

• **Projectvoorbereider Civiel • Dura Vermeer Infra Regio Zuid Oost**

Pettelaarpark 1, 5216 PC 's-Hertogenbosch • Postbus 5066, 5201 GB 's-Hertogenbosch

www.duravermeer.nl



KvK 34196257 • statutair gevestigd te Hoofddorp

Wij werken veilig, of wij werken niet.