Bepaling van de splijttreksterkte

Uitgevoerd volgens NEN-EN 12390-6 "Beproeving van verhard beton. Deel 6: Splijttreksterkte van proefstukken".

Nebest Laboratorium B.V.
Marconiweg 2
4131 PD Vianen
Postbus 106
4130 EC Vianen
T 085 489 01 30
F 085 489 01 21
E labplanning@nebest.nl
I www.nebest-laboratorium.nl

Rapportnummer: **L00569**
Opdrachtgever: Nebest b.V.
Postbus 106
4130 EC VIANEN
Contactpersoon: [redacted]
Project: Rotterdam Posttunnel
Werknummer: P52550
Onderdeel:

Blad 1 van 1
Soort monster: boorkern
Ontvangstdatum: 22-7-2022
Rapportdatum: 28-7-2022

Laborant: [redacted]
Vrijgave:

Paraaf:
Paraaf:

merk	stortdatum	proefdatum	verharding [dagen]	lengte [mm]	hoogte [mm]	splijttreksterkte [N/mm^2]	opmerking
1		28-07-22		95	94	3,66	
5		28-07-22		94	94	4,58	
9		28-07-22		95	94	3,30	
11		28-07-22		95	93	4,79	
15		28-07-22		95	94	3,98	
18		28-07-22		95	94	3,89	
20		28-07-22		94	94	4,47	
22		28-07-22		94	94	5,55	
25		28-07-22		94	94	4,61	
30		28-07-22		95	94	3,72	
32		28-07-22		94	94	3,62	
35		28-07-22		94	94	3,89	

Opmerkingen:

ISO 9001
ISO 14001
VCA**
BUREAU VERITAS Certification

Op al onze werkzaamheden is de 'Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur DNR 2011' van toepassing.
Deze voorwaarden liggen op ons kantoor ter inzage en zijn ook in te zien op onze website (www.nebest-laboratorium.nl).