Bepaling van de druksterkte van beton

Uitgevoerd volgens: NEN-EN 12390-3, “Beproeving van verhard beton - Deel 3: Druksterkte van proefstukken”. De proefstukken hebben (tenzij anders aangegeven) een hoogte/diameter-verhouding van 1 en zijn in het geval van kernen gezaagd en geslepen.

Nebest Laboratorium B.V.
Marconiweg 2
4131 PD Vianen
Postbus 106
4130 EC Vianen
T 085 489 01 30
F 085 489 01 21
E labplanning@nebest.nl
I www.nebest-laboratorium.nl

Rapportnummer: **L00569**
Opdrachtgever: Nebest B.V.
Postbus 106
4130 EC VIANEN
Contactpersoon: [redacted]
Project: Rotterdam Posttunnel
Werknummer: P52550
Onderdeel:

Materiaal: beton
Ontvangstdatum: 22-7-2022

Rapportdatum: 28-7-2022

Laborant: [redacted]
Vrijgave:

Paraaf:
Paraaf:

merk	stort-datum	proef-datum	ouderdom [dagen]	vol. massa [kg/m³]	bezwijklast [kN]	diameter [mm]	druksterkte [N/mm²]	Bezwijk-patroon
31		28-07-22		2380	539,0	94	77,8	Normaal
33		28-07-22		2380	558,7	94	80,5	Normaal
34		28-07-22		2370	514,7	94	74,2	Normaal
36		28-07-22		2410	509,4	94	73,3	Normaal

Opmerkingen:

Op al onze werkzaamheden is de ‘Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’ van toepassing.
Deze voorwaarden liggen op ons kantoor ter inzage en zijn ook in te zien op onze website (www.nebest-laboratorium.nl)

ISO 9001
ISO 14001
VCA**
BUREAU VERITAS Certification