[redacted]

Onderwerp: FW: vragen over betonfunderingen

Van: [redacted] <[redacted]@hschouten.nl>
Verzonden: maandag 31 augustus 2026 17:42
Aan: [redacted] <[redacted]@gebrvanderlee.com>
Onderwerp: vragen over betonfunderingen

Geachte [redacted],

Naar aanleiding van ons gesprek reageer ik even.

Aannemingsbedrijf H. Schouten BV heeft de betonfundering voor de e-RTO van Gebr. van der Lee gerealiseerd conform de tekening 25-8691 W2 versie C 14-04-2026 . Bij de realisatie zijn 2 afwijkingen geconstateerd :

- 8 stalen buispalen in plaats van 8 betonnen heipalen geplaatst
- Ankers in korf C aan de silo-zijde zijn verkeerd ingestort (deels buiten de wapening / verplaatst).

Er zijn geen verdere constructieve afwijkingen geconstateerd. Door gebruik van afstandhouders is een voldoende dekking gegarandeerd.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

[redacted]
[redacted]@hschouten.nl
Tel. 0348-[redacted]