Project	Adres:	Klipper 1, 8323CM Urk	
Uitvoerder ondergrondse deel:	Naam:	Van 't Hof Grondboringen BV	
	Adres:	Oostendorperstraatweg 33b, 8081 RJ Elburg	
	Telefoonnr.:	0525-	
	Email:	info@hofgrondboringen.nl	
	Certificaat:	NC-SIK-21068	
Ontwerper en installateur ondergrondse deel:	Naam:	Van 't Hof Grondboringen BV	
	Adres:	Oostendorperstraatweg 33b, 8081 RJ Elburg	
	Telefoonnr.:	0525-	
	Email:	info@hofgrondboringen.nl	
	Certificaat:	NC-SIKB-11028	
Ontwerper en installateur energiecentrale:	Naam:	Stoker Duurzaam	
	Adres:	Het Koetshuis 28, 9356 DL Tolbert	
	Telefoonnr.:	06	
	Email:	@stokerduurzaam.nl	
	Certificaat:	NL027811	
Boringen	Aantal:	1	
	Diepte:	172	m
	Totaal boormeters:	172	m
Energievraag	Bodemzijdig verm.:	4,3	kW
	Warmtevraag gebouwzijdig:	11,9	MWh
	Koudevraag gebouwzijdig:	3,1	MWh
	Warmtevraag bodemzijdig:	9,52	MWh
	Koudevraag bodemzijdig:	3,1	MWh
SPF	SPF:	4,3	
Coördinaten middelpunt systeem	X:	172472,9	
	Y:	518797,5	

Geplande startdatum ondergronds en bovengronds:	9-9-2026
Maximale infiltratietemperatuur:	25^{o} Celcius
Individueel of collectief:	Individueel
Technische type systeem:	Gesloten verticaal bodem energy systeem
Nieuw of bestaand systeem:	Nieuw systeem
Type systeemgebruik:	Woningbouw niet gestapeld
Circulatievloeistof:	25% MEG glycolmengsel

Interferentie GBES: N.v.t.
Zie interferentie notitie Sweco.

Interferentie OBES: N.v.t.
Zie interferentie notitie Sweco.