Aanbrengen duikers

ID	DG	Variant	X	Y	Diameter (mm)	Wanddikte (mm)	Materiaal	Wapening	B.o.b. (m+NAP)	Dekking (m)	Bodem watergang (m+NAP)	Maaiveld bestaand (m+NAP)	Maaiveld nieuw (m+NAP)	Lengte (m)	Duiker-elementen (2,4 m)	Terugslagklep?	Overige opmerkingen
DG2-N-D_01	2	n.v.t.	112.707	393.256	500	65	Beton	Nee	1,95	1,69	2,00	2,61	4,20	14,40	6	Ja	
DG2-N-D_01_O	2	Oost	113.299	392.762	500	65	Beton	Nee	1,70	1,01	1,75	3,27	3,27	9,60	4	Nee	
DG2-N-D_01_W	2	West	113.258	392.740	500	65	Beton	Nee	1,68	0,97	1,73	3,21	3,21	12,00	5	Nee	
DG2-N-D_02	2	n.v.t.	112.547	393.375	500	65	Beton	Nee	2,20	1,46	2,25	2,94	4,22	14,40	6	Ja	
DG2-N-D_02_O	2	Oost	113.244	393.199	300	55	Beton	Ja	2,10	0,30	2,15	2,75	2,75	9,60	4	Nee	
DG2-N-D_02_W	2	West	113.334	392.971	500	65	Beton	Ja	1,70	0,50	1,75	2,76	2,76	9,60	4	Nee	
DG2-N-D_03	2	n.v.t.	113.274	393.494	300	55	Beton	Ja	2,95	0,20	3,00	3,50	3,50	7,20	3	Nee	
DG2-N-D_03_O	2	Oost	112.547	393.375	500	65	Beton	Nee	1,03	1,01	1,08	2,60	2,60	9,60	4	Nee	
DG2-N-D_03_W	2	West	113.246	393.013	300	55	Beton	Ja	1,95	0,35	2,00	2,65	2,65	16,80	7	Nee	
DG2-N-D_04	2	n.v.t.	113.414	393.459	700	90	Beton	Ja	1,70	0,51	1,75	3,00	3,00	9,60	4	Nee	
DG2-N-D_05	2	n.v.t.	112.456	393.204	500	65	Beton	Nee	2,85	0,81	2,90	3,30	4,22	16,80	7	Ja	
DG2-N-D_06	2	n.v.t.	112.447	393.200	500	65	Beton	Nee	2,75	0,91	2,80	3,30	4,22	14,40	6	Ja	
DG3-N-D_01	3	n.v.t.	112.710	393.762	500	65	Beton	Ja	2,30	0,19	2,35	3,05	3,05	19,20	8	Nee	
DG3-N-D_02	3	n.v.t.	112.768	393.946	300	55	Beton	Ja	2,05	0,30	2,10	2,70	2,70	9,60	4	Nee	
DG3-N-D_03	3	n.v.t.	112.773	394.037	300	55	Beton	Ja	2,65	0,20	2,70	3,20	3,20	14,40	6	Nee	
DG3-N-D_04	3	n.v.t.	112.975	394.169	300	55	Beton	Ja	1,95	0,20	2,00	2,50	2,50	9,60	4	Nee	
DG3-N-D_05	3	n.v.t.	113.134	394.195	500	65	Beton	Nee	1,35	0,79	1,40	2,70	2,70	7,20	3	Nee	
DG3-N-D_06	3	n.v.t.	113.124	394.201	500	65	Beton	Nee	1,35	0,89	1,40	2,80	2,80	9,60	4	Nee	
DG3-N-D_07	3	n.v.t.	113.122	394.401	700	90	Beton	Ja	1,15	0,36	1,20	2,30	2,30	7,20	3	Nee	
DG3-N-D_08	3	n.v.t.	113.012	394.744	300	55	Beton	Ja	2,60	0,35	2,65	3,30	3,30	9,60	4	Nee	
DG4-N-D_01	4	n.v.t.	112.830	394.958	300	55	Beton	Ja	1,75	0,20	1,80	2,30	2,30	9,60	4	Nee	
DG4-N-D_02	4	n.v.t.	112.914	395.012	300	55	Beton	Ja	2,15	0,29	2,20	2,80	2,80	12,00	5	Nee	
DG4-N-D_03	4	n.v.t.	112.933	395.022	300	55	Beton	Ja	2,15	0,29	2,20	2,80	2,80	7,20	3	Nee	
DG4-N-D_04	4	n.v.t.	112.934	395.204	300	55	Beton	Ja	1,75	0,20	1,80	2,30	2,30	9,60	4	Nee	
DG4-N-D_05	4	n.v.t.	113.099	395.178	300	55	Beton	Ja	1,82	0,33	1,87	2,50	2,50	9,60	4	Nee	
DG4-N-D_06	4	n.v.t.	113.216	395.224	300	55	Beton	Nee	1,80	0,65	1,85	2,80	2,80	9,60	4	Nee	
DG4-N-D_08	4	n.v.t.	113.287	395.259	300	55	Beton	Ja	2,45	0,20	2,50	3,00	3,00	9,60	4	Nee	
DG4-N-D_09	4	n.v.t.	113.354	395.293	300	55	Beton	Ja	2,25	0,20	2,30	2,80	2,80	16,80	7	Nee	
DG4-N-D_10	4	n.v.t.	113.360	395.298	300	55	Beton	Nee	1,75	0,70	1,80	2,80	2,80	16,80	7	Nee	
DG4-N-D_11	4	n.v.t.	113.268	395.381	300	55	Beton	Ja	1,75	0,30	1,80	2,40	2,40	9,60	4	Nee	
DG4-N-D_12	4	n.v.t.	113.190	395.386	300	55	Beton	Nee	1,55	0,80	1,60	2,70	2,70	9,60	4	Nee	
DG4-N-D_13	4	n.v.t.	113.352	395.464	300	55	Beton	Nee	1,05	0,70	1,10	2,10	2,10	9,60	4	Nee	Aansluiten op stuwput
DG4-N-D_14	4	n.v.t.	113.397	395.554	300	55	Beton	Nee	1,25	0,70	1,30	2,30	2,30	9,60	4	Nee	Aansluiten op stuwput

Aanbrengen stuwen

ID	DG	Variant	Type	Duiker	Overstort-breedte (m)	Min. stuwpeil (m+NAP)	Max. stuwpeil (m+NAP)	Hoogte damwand
DG2-N-S_01	2	n.v.t.	HDPE Schotbalkstuw	Nee	1	2	2,5	2,88
DG4-N-S_01	4	n.v.t.	HDPE Schotbalkstuw	DG4-N-D_13	0,5	1,1	1,6	1,98
DG4-N-S_02	4	n.v.t.	HDPE Schotbalkstuw	DG4-N-D_14	0,5	1,5	2	2,38

Aanbrengen dammen in Boven Mark

ID	DG	Variant	Hoogte dam (m+NAP)	Bodem watergang bovenstrooms (m +NAP)	Bodem watergang benedenstrooms (m +NAP)	Overige opmerkingen
DG2-N-GD_E	2	Westoever	2,3	-0,57	-0,94	
DG2-N-GD_F	2	Westoever	2,2	0,02	-0,1	
DG2-N-GD_G	2	Westoever	2,15	-1,2	-1,52	
DG2-N-GD_H	2	n.v.t.	2,15	-0,38	-1,41	
DG3-N-GD_I	3	n.v.t.	1,9	-2,35	-0,25	
DG3-N-GD_J	3	n.v.t.	1,8	-0,56	-1,55	
DG4-N-GD_K	4	n.v.t.	1,8	-1,1	-4,01	
DG5-N-GD_L	5	n.v.t.	0,8	-1,87	0,92	Bestaande dam