Profiel A
schaal 1:200

Profiel A`
schaal 1:200

Profiel B
schaal 1:200

Profiel C
schaal 1:200



Profiel C`
schaal 1:200



Profiel D
schaal 1:200

OVERZICHT BEHEER EN ONDERHOUD EVZ LEIJKANT

Object	Maatregel	Frequentie	Tijd / periode
Watergang	Maaien en maaisel afvoeren	1(- 2) x per jaar	1 sep – 15 nov
Watergang	Groot onderhoud	1 x per 6 jaar	november
Natuurvriendelijke oever (twee-fasen-profiel)	Maaien oever en maaisel afvoeren	1 x per jaar. 50% van de opp.	15 nov – 15 mrt
Natuurvriendelijke oever (twee-fasen-profiel)	verwijderen houtopslag (uittrekken)	1 x per jaar	1 okt – 15 maart
Moerasbeek / meander	Verwijderen houtopslag (uittrekken)	1 x per jaar	September t/m maart
Bloemrijk grasland / weide	Beweiding toezicht grazers en controle raster	Jaarrond, 1-2 keer per week toezicht	Hele jaar
Bloemrijk grasland	Maaien en maaisel afvoeren	2 x per jaar, na 5 jaar mogelijk 1 x per jaar	15 juni – 15 juli 15 sept – 1 nov
Onderhoud- / wandelpaden (bloemrijk grasland)	Maaien en maaisel afvoeren	2 (- 4) x per jaar, gelijktijdig met bloemrijk grasland	15 juni – 15 juli 15 sept – 1 nov
Kade /waterkering (bloemrijk grasland)	Maaien en maaisel afvoeren	2 x per jaar, na 5 jaar mogelijk 1 x per jaar	15 juni – 15 juli 15 sept – 1 nov
Bloemrijk grasland	Maaien distels	1 x per jaar	1e helft juni (voor de bloei)
Bloemrijk grasland	Verwijderen houtopslag (uittrekken)	1 x per jaar	September t/m maart
Poelen	Maaien en maaisel afvoeren	1 x per 3-5 jaar, jaarlijks 1 poel	1 sept – 1 nov
Poelen	Verwijderen en afvoeren slib	1 x per 5-10 jaar, (1 poel per 2 jaar)	1 sept – 1 nov
Poelen	Verwijderen houtopslag (uittrekken)	1 x per jaar	September t/m maart
Bos	Dunnen houtopstand	1x per 9 jaar	1 okt – 15 maart
Houtsingels / Struweel (coulissen)	Afzetten tot 0,20-0,40 meter boven maaiveld, overstaanders (boomvormers) sparen, incl. vrijgekomen materiaal op rillen plaatsen.	Vanaf 5 jaar na aanplant, om de 2 jaar 25% afzetten	1 okt – 15 maart
Ruigte (zoom)	Maaien en maaisel afvoeren	1 x per 2 jaar (jaarlijks 50%)	15 sept – 1 nov
Puindammen en overlaat kade	Controleren en indien nodig herstellen, drijfvuil verwijderen	1x per jaar	Hele jaar
Duikers		1x per jaar	Hele jaar
Duikers	Doorspuiten	1 x per 5 jaar	Hele jaar
Raster (gladde- of puntdraad)	Controleren en indien nodig herstellen	1x per 2 jaar	Hele jaar
Waterberging	Controle doorstroming knijpconstructie, kade, overlaat en inundaties	wekelijks tijdens inzet waterberging / tijdens maal-onderhoud	Hele jaar

EVZ Leijkant
schaal 1:1000

Legenda

- Bos (bestaand)
- Bos (nieuw)
- Houtsingel
- Struweel
- Ruigte
- Bloemrijk grasland
- Obstakelvrije zone (onderhoud- en wandelpad)
- Kade
- Watergang (bestaand)
- Watergang (nieuw)
- Natuurvriendelijke oever twee-fase-profiel
- Moerasbeek / meander
- Poel (nieuw)
- Poel (bestaand)
- Stuw (bestaand)
- Duiker (bestaand)
- Duiker (nieuw)
- Duiker-brug
- Puindam
- Plangrens

revisie	omschrijving	getekend	gecontroleerd	akkoord	datum
A	Diverse wijzigingen	R. van Heyst	G. de Kraker	O. de Vrind	01-02-2013
	Eerste uitgave	R. van Heyst	G. de Kraker	O. de Vrind	11-12-2012

opdrachtgever
Waterschap Brabantse Delta

project
Cluster EVZ's

omschrijving
Inrichting EVZ Leijkant
Beheer en Onderhoud

Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together
HASKONING NEDERLAND B.V.
Stad, Omgeving & Strategie
Broerdeelseweg 21
Postbus 1132
5201 AM 's-Hertogenbosch
+31 (0)73 687 41 11 Telefon
+31 (0)73 812 27 78 Fax
info@bel-bosch.dhdhv.com E-mail
www.royalhaskoningdhv.com Internet

formaat	schaal	fase	bladnr.	van
A0	1:1000 / 1:200	definitief ontwerp		

projectnummer	tekeningnummer
9X5187	/ 2323-905

Auteur: © Copyright Royal HaskoningDHV. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekening mag worden gekopiëerd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Royal HaskoningDHV.