Basisdocument oplaadpaal - Fase A2 [v2.0]

Provincie Noord-Brabant

Werkorder : C03052

De gemeente dient alle rode velden volledig en naar waarheid in te vullen. Indien tussen ( ) een nummer is aangegeven is daarbij een toelichting opgenomen in de tab 'Toelichting'.Vergeet de gevraagde foto's niet!

Gewenste locatie laadpaal (nabij) (1)

Adresgegevens oplaadlocatie

Straat	: Salderes	**Eigenschappen laadpaal (1)**	
Huisnummer	: 12	RAL kleur	: RAL9006 (Grijs)
Postcode	: 5682 ER	Aantal stopcontacten	: 2
Plaats	: Best	Inrichten oplaadlocatie door*	: Provincie

Adresgegevens aanvrager

Straat	:
Huisnummer	:
Postcode	:
Plaats	:

**Indien de provincie dit werk uitvoert, worden de kosten bij de gemeente in rekening gebracht.*

Contactgegevens gemeente (2)

Gemeente	: Best	**Schouwing/uitvoerend**	
Naam contact persoon	: Ted van Bergen	Naam contactpersoon	: Ted van Bergen
Telefoon	: 0499-360275	Telefoon	: 0499-360275
E-mail	: t.van.bergen@gembest.nl	E-mail	: t.van.bergen@gembest.nl
Begin verkeersbesluit	: 7-11-2014	Einde verkeersbesluit	: Voer de einddatum in

Contactgegevens uitvoering (3)

ElaadNL		**Aannemer**	
Projectrealisator	: Christian van Alphen	Bedrijf	: <nader te bepalen>
Telefoon	: 06-8140 0684 / 026 - 3121 776	Contactpersoon	: <nader te bepalen>
E-mail	: noord-brabant@elaad.nl	Telefoon	: <nader te bepalen>
		E-mail	: <nader te bepalen>

LET OP! De monteur dient contact op te nemen met ElaadNL bij het inschakelen van de oplaadpaal (**06-8140 0684**)

Voor plaatsing van de oplaadpaal, op de hierboven genoemde locatie, is toestemming verleend door de gemeente.

Toekenningseisen en locatiebepaling (4)

Gemeente kan aantonen dat aanvrager een elektrische auto in bezit heeft of krijgt?	: Ja
Heeft aanvrager de mogelijkheid om op eigen terrein op te laden?	: Nee
Locatie is op maximaal 300 meter loopafstand van woonadres verwijderd?	: Ja
Locatie is volledig eigendom van gemeente?	: Ja
Gemeente neemt verkeersbesluit voor 2 p-vakken en er worden 2 p-vakken ingericht?	: Ja, vanaf 2000 kWh

Motivatie en/of opmerkingen (5) :

Advies technische check: kabellengte: +/-15METER /omgevingscontrole: AKKOORD /aanrijdbeveiliging: JA /grondversteviging: JA


Dekking KPN: JA
Hoofdkabel: 704 5905-00 (4x95AL)


Elaadnl


Oplaadpaal
B 595
B 639
B 62
B 61
B 635
Acacia
Salderes


Oplaadpaal


Oplaadpaal


ELP
60cm van de kant af
ELP moet van grondversteviging worden voorzien
Behoud voldoende ruimte achter ELP om serviceluik te kunnen openen
P
P
Aanrijdbeveiliging verplicht plaatsen


Zoek op locatie
5682ER
Zoek
Legenda
Bellen en sms
2G (GSM)
Mobiel internet
2G: 120 Kb/s (gem. 50 Kb/s)
3G: 7.2 Mb/s (gem. 5.5 Mb/s)
3G: 14.4 Mb/s (gem. 8.2 Mb/s)
4G: 50 Mb/s (gem. 20 Mb/s)
OpenStreetMap
Permalink


Oplaadpaal