Project: FTTO / Tele2 731648-321651.001

Gemeente Utrecht

Noord

werk in uitvoering

Te leggen DB7 Ø44 RD/BL (± 580m)
Tevens Inblazen Gvk 72vz. (K137659) in Subd. Ø14 WH (DB7)
*vanuit Nieuw te plaatsen Handhole HH31.859943 naar Nieuw te plaatsen Buiskoppeling BK34594

Te leggen DB7 Ø44 RD/BL (± 580m)
Tevens Inblazen Gvk 72vz. (K137659) in Subd. Ø14 WH (DB7)
*vanuit Nieuw te plaatsen Handhole HH31.859943 naar Nieuw te plaatsen Buiskoppeling BK34594

Te maken oversteek dmv Persing

Te leggen DB7 Ø44 RD/BL (± 580m)
Tevens Inblazen Gvk 72vz. (K137659) in Subd. Ø14 WH (DB7)
*vanuit Nieuw te plaatsen Handhole HH31.859943 naar Nieuw te plaatsen Buiskoppeling BK34594

Te maken oversteek dmv Persing

Berm
In Nieuw te plaatsen Handhole HH31.859943
1-Invoeren DB7 Ø44 RD/BL
2-Inkoppelen Bestaande DB7 Ø44 RD/BL
3-Aanbrengen overlengte Gvk. 72vz. (30m)

Nieuw te plaatsen HH31.859943
Handhole Z8(Modulair)

GVK (X) DB7 Ø44 RD/BL

Bestaande tracé DB7 Ø44 RD/BL (± 324m)
Inblazen Gvk 72vz. (K137659) in GBT WH in DB7 Ø44 RD/BL
*vanuit Bestaande Handhole HH12031 naar Nieuw te plaatsen Handhole HH31.859943

GVK (X) DB7 Ø44 RD/BL

GVK (X) DB7 Ø44 RD/BL

GVK (X) DB7 Ø44 RD/BL

GVK (X) DB7 Ø44 RD/BL

GVK (X) DB7 Ø44 RD/BL

Bestaande tracé DB7 Ø44 RD/BL (± 324m)
Inblazen Gvk 72vz. (K137659) in GBT WH in DB7 Ø44 RD/BL
*vanuit Bestaande Handhole HH12031 naar Nieuw te plaatsen Handhole HH31.859943

GVK DO HDPE Ø40/5 11789 (SD)

In Bestaande Handhole HH12031
1-Aanbrengen overlengte Gvk 72vz. (30m)

Bestaande Handhole
HH12031

Ingevoerd in handhole:
GVK (X) HDPE Ø40/5 11789
GVK (X) HDPE Ø40 11124
GVK (X) HDPE Ø40/5 11789
GVK (X) HDPE Ø40 11124

GVK (X) DB7 Ø44 RD/BL

TEL 40(x40)/8 op haspel

GVK (X) DB7 Ø44 RD/BL

werk in uitvoering

KRUIDENLAAN

Te leggen DB7 Ø44 Lengte :	580m	Tele2 / Eurofiber Parijsboulevard 143, 3541CS,Utrecht UT1396		Naam	Datum	Versie	Formaat
Te leggen DB2 Ø70 Lengte :	0m(tr)		Get:	Cyient	28-11-2019	1	A0
Te leggen DB1 Ø16 Lengte :	0m(tr)		Gec:	FTTS Team	28-11-2019		
In te blazen GVK L.T. (incl overlengte):	72vz VTS-72vz TBoor		Tot. aantal bladen:	1 van 2		Uitgave	Schaal
In te blazen DB L.T. (incl overlengte):	N.V.T.		Tab.nr. derden:			A	1:500
Te plaatsen Handhole(s) (incl type):	Handhole Z8(Modulair) 1x						
Te plaatsen BOF's:	N.V.T.						

Eurofiber Nederland B.V.
Rijnzathe 7, 3454 PV De Meern
GWS 152, Rijnwoude

Postbus 7072
3430 JB Nieuwegein
Telefoon: 030-3026700

LEGENDA
Bestaande network
In te blazen bestaand tracé
Nieuw aan te leggen network

Infrastructure Telecom | Infrastructure
Rijksweg 4, 3335LJ Zwijndrecht
Postbox 205, 3350 AE Papendrecht

WT-731648-30513 -R603

Werktekening

A0