Notitie

Datum
12 mei 2023

Referentie
FT/NOT11554-20230512-wijzigingen Wabo

Betreft
Wijzigingen Waboset

Project
P11554 Amersfoort Utrechtseweg 2-4

Aan Foortzicht
Van Frans Timmers

Wijzigingen ten opzichte van ingediende stukken van 09-12-2022.

Een en ander verwerkt in tekeningenset conform projectdocumentenlijst van 12-05-2023.

Tekenwerk Inbo:

	Tekening	Wijziging
1	B5.000/001	Terreininrichting langs Utrechtseweg en Stadsring gewijzigd. Naar aanleiding van laatste ontwerp gemeente.
2	B5.001	4 stuks infiltratiebuizen t.b.v. regenwateropvang toegevoegd.
3	B5.100	Terreininrichting langs Utrechtseweg en Stadsring gewijzigd. Naar aanleiding van laatste ontwerp gemeente.
4	B5.100	4 stuks infiltratiebuizen t.b.v. regenwateropvang toegevoegd.
5	B5.100P	Dak stallingsgarage gewijzigd. Dakhelling omgedraaid en 1e vak PV panelen vervangen door Mos-sedum. Zie ook gewijzigde tekeningen constructeur. Het Mos Sedum conform technische omschrijving op Eternit golfplaten met Zinco Floraset FS 75 drainageplaten.
6	B5.101/102	Bij woningtype G (bwnrs 8 en 23) spuivoorziening dove gevel vervangen door een mini-loggia. De loggia is een buitenruimte dus puien, vloer en plafond maken deel uit van de thermische schil en zijn geïsoleerd.
7	B5.103	Dakterras bouwnr 36 verkleind.
8	B5.103	Langs de dakrand een dikkere laag mossedum over een strook van 1m breed t.b.v. hogere grassen/vegetatie.
9	B5.104	Balkon bouwnummer 47 smaller en dieper gemaakt.
10	B5.105	Balkon bouwnummer 55/56 smaller en dieper gemaakt.
11	B5.105	Inspectieluik toegevoegd t.b.v. stadwarmte in schacht van bouwnummer 54.
12	B5.105	Langs de dakrand aan de Utrechtsewegzijde en as 1 een dikkere laag mossedum over een strook van 1m breed t.b.v. hogere grassen/vegetatie.
13	B5.106 t/m B5.112	Balkons langs assen B, G en 3 smaller en de balkons langs as B tussen as 4 en 6 vervallen.
14	B5.113 en B5.114	Balkons langs as G smaller.
15	B5.113	Langs de dakrand aan de Utrechtsewegzijde en as 1 een dikkere laag mossedum over een strook van 1m breed t.b.v. hogere grassen/vegetatie.
16	B5.200	Entreepuien begane grond tussen as B en E van aluminium naar hardhouten kozijn in kleur geschilderd. Stijlen en dorpels ca. 114x156 (extra fors). De entreedeuren van glasdeuren naar houten paneeldeuren met reliëf in kleur geschilderd. .

17	B5.200 en B5.201	Gevelbegroeing over 2 bouwlagen langs klimdraden op een 9-tal penanten.
18	B5.201	Spuirooster vervallen (zie pt. 4) en vervangen door miniloggia.
19	B5.201	Balkons vanaf 3e verdieping versmald. Ten behoeve daarvan ook kozijnen gewijzigd.
20	B5.202	Dak stallingsgarage gewijzigd. Dakhelling omgedraaid en 1e vak PV panelen vervangen door Mos-sedum. Zie ook pt. 3
21	B5.202	Balkons vanaf 6e verdieping versmald.
22	B5.202	De spijlenhekken op de balkons zijn gewijzigd naar glazenbalustrades gelijk aan de gevels aan de Utrechtseweg en Stadsring.
23	B5.203	Balkons versmald en verminderd.
24	B5.203	De spijlenhekken op de balkons zijn gewijzigd naar glazenbalustrades gelijk aan de gevels aan de Utrechtseweg en Stadsring.
25	B5.200 t/m B5.203	Detaillering dakrand hoogste dak 48.950+ (kroon) gewijzigd. Betonnen afdekker gewijzigd en gemetselde ‘vinnen’ op de penanten toegevoegd.
26	B5.204	Dak stallingsgarage gewijzigd. Dakhelling omgedraaid en 1e vak PV panelen vervangen door Mos-sedum. Zie ook pt. 3
27	B5.300	Zie pt. 19
28	B5.400	Afwerking plafond corridors wijzigen naar 70% spuitwerk en 30% akoestische panelen Vilton Isonic White.
29	B5.600 t/m B5.607	Bovenstaande punten doorgevoerd in gevelsnedes.
30	B5.700	Detailboek 1:5 toegevoegd.