C12
Bord tijdelijk verplaatsen.

uitgezonderd: bestemmings-verkeer

Bij aanleg tijdelijke verharding / bypass rekening houden met oudere dennenboom.

Tijdelijke verharding / bypass voldoende ruim van de boom af aanleggen.

Detail 1

Detail 2

Detail 3

Detail 4

Informatieborden 2 weken vooraf plaatsen

Deze weg dicht
dag+datum+ tijd
dag+datum+tijd

i1

parkeren verboden van: t/m: v.h.m. werkzaamheden

i2

parkeren verboden van: t/m: v.h.m. werkzaamheden

i3

Werkvak / Afgesloten wegvakken en rijstroken

Tijdelijke verhardingen / bypass

Tekstborden met tekstformaat 80-70 km/h = 140/105 mm

Tekstborden met tekstformaat 30-60 km/h = 110/83 mm

Tekstborden met tekstformaat Fietspaden = 50/38 mm

Routeborden
Definitieve letters / cijfers / symbolen in overleg met wegbeheerder

Afzethekken met bebording

Bakens

Onderlinge afstand conform 96b - Tabel 8

ETW - 60 km = h.o.h. 4 m. - 8 m.

Conflicterende ANWB borden afplakken / afkruisen

Conflicterende RVV borden afdekken met ondoorzichtige zak/hoes

Afgesloten wegvakken / Locatie werkzaamheden

Locatie van bebording is indicatief ingetekend.
Exacte locatie wordt in het werk bepaald.

Versie :	3	Datum :	18-06-2026	Getekend:	MvH	Omschrijving:	Concept
Versie :	2	Datum :	10-06-2026	Getekend:	MvH	Omschrijving:	Concept
Versie :	1	Datum :	26-05-2026	Getekend:	MvH	Omschrijving:	Concept
Prj. Nr:	26-12-04-01	Schaal:	N.V.T.	Goedgekeurd:	.	Formaat:	A0

VERKEERSPLAN

PLOEGAM

Project :
Aijen De Kamp

Onderdeel :
Tijdelijke verkeersmaatregelen
.
.

Opdrachtgever:
Ploegam B.V. - Oss

Tekening nr. :
Aijen De Kamp - 01