Planbeschrijving voor tijdelijke afdammen in Grevenbicht

- Projectnaam: **L.18005 - STD NVE OA26320 BORN PIMS-D STAAI-KASTS**
- Project adres: **Pastoor Dolsstraat 15, 6127 AK Grevenbicht**
- Perceel**: BOR00M 894**
- Buisdiameter: 16cm.
- Lengte: 4m
- Rede voor werkzaamheden: Verzwaring van het middenspanningsnet.

Voor de werkzaamheden wordt een klein deel van de beek tijdelijk afgedamd. Aan beide kanten van het werkvak worden twee bigbags geplaatst, met plastic folie ertussen voor een waterdichte afscheiding.

Met een pomp met een capaciteit van 40 liter per minuut wordt het afgedamde deel leeggepompt. De pomp wordt zo ingezet dat het water in de beek kan blijven doorstromen en de bestaande stroming zo veel mogelijk behouden blijft.

Het volledige werkgebied wordt door de aannemer afgezet met dranghekken of bouwhekken. Hierdoor kunnen onbevoegden niet bij de beek, de pomp of de werkzaamheden komen.

De oversteek wordt met een bak van ongeveer 40cm gegraven en er wordt een mantelbuis met een maat van 160mm op een diepte van 80cm gelegd.

De werkzaamheden nemen naar verwachting **drie werkdagen** in beslag.