Legenda

- Bestaande situatie
- As weg
- Stepbarrier
- Bouwhek
- Berm
- Talud
- Kantverharding
- Langsstreep 1-3 (0.30)
- Langsstreep doorgetrokken (0.10)
- Driehoeksmarkering
- Langsstreep doorgetrokken (0.10)
- Lichtmast
- Hekwerk
- Poort of slagboom
- Tourniquet
- Contouren onderdoorgang bouwfase
- Aanvoerbuis bemaling
- Tijdelijke duiker
- Kolkleiding PVC Ø160mm
- Inspectieput
- Uitstroombak
- Verhardingsconstructie tijdelijke bouwplaats:
  80 mm AC 22 Base
  250 mm Hydraulisch menggranulaat
- Halfverharding tijdelijke bouwplaats:
  50 mm Asfaltgranulaat
  200 mm Hydraulisch menggranulaat
- Verhardingsconstructie tijdelijke werkvloer:
  500 mm Gewapend beton
  250 mm Hydraulisch menggranulaat
- Verhardingsconstructie betonplaten:
  140 mm Bedrijfsvloerplaat
  100 mm Straatzand
  250 mm Hydraulisch menggranulaat
- Laagspanning
- Aansluitpunt laagspanning
- Aansluitpunt water
- Camera

Opmerkingen:
- Verkeersmaatregelen en bebording door Van Rens
- Uitwerking betonplaat voorbouwlocatie door Civiel
- Bemaling volgt nog
- Kraanopstelplaatsen nader uit te werken.
- Waterleidingen nader uit te werken

Bouwhekken noord 750m
Bouwhekken zuid 770m
Aan te passen kabels en leidingen
Lichtmast verplaatsen. Locatie n.t.d.
Kraanopstelplaats nader af te stemmen
Gronddepot t.b.v. SLOT 5800m2
Ontgraving bouwkuip tot 0,5m onder bestaand maaiveld
Ontgraving plaatselijk steiler dan 2:3 Bepalen of damwand noodzakelijk is
Duiker ø315, L = 42,0 m
Duiker ø315, L = 42,0 m
Duiker ø315, L = 38,0
Kraanopstelplaats
Waterberging 458 m3
Bodemhoogte +16.80
Waterberging tot +17.60
Uitstroom op +16.82
Duiker instandhouden
Stuw
Stuwhoogte +17.60
Doorlaat ø40 mm +16.80
Duiker ø315, L = 40,0 m, b.o.b. +16.80
Bestaande duiker beton ø400 verlengen met pvc ø315. T-aansluiting op tijdelijke duiker
Stroomaansluiting
Controleren en eventueel reinigen bestaande leidingen naar Beatrixkanaal.
Opslag damwanden
Trappentoren
Tijdelijke weg
Tijdelijke weg - Aanvoer
Tijdelijke weg - Afvoer
Tijdelijke weg - Aanvoer/Afvoer
Tijdelijke weg - Keerlus
Tijdelijke weg - Parkeren
Tijdelijke weg - Aanvoer/Afvoer