Berekende bemalingsdebieten en hoeveelheden en lozingspunten, per fase

Verwachte bemaling per 30 dagen

	23-9 - 22-10	23-10 - 21-11	22-11 - 21-12	22-12 - 20-01
Fase 1		6 dagen	4 dagen	
Fase 2		9 dagen		
Fase 3		8 dagen		
Fase 4		8 dagen		
Fase 5	3 dagen	2 dagen		
Fase 6	7 dagen			
Fase 7	8 dagen			
Fase 8	9 dagen			
Fase 9			10 dagen	
Fase 10				14 dagen

Bemalingsduur volgens planning		
Fase 1	8+2	dagen
Fase 2	7+2	dagen
Fase 3	6+2	dagen
Fase 4	6+2	dagen
Fase 5	3+2	dagen
Fase 6	5+2	dagen
Fase 7	6+2	dagen
Fase 8	7+2	dagen
Fase 9	8+2	dagen
Fase 10	12+2	dagen
totaal	88	dagen

Berekening Geohydrologisch Rapport*

	23-9 - 22-10	23-10 - 21-11	22-11 - 21-12	22-12 - 20-01
Fase 1		15980	9160	
Fase 2		17325		
Fase 3		7220		
Fase 4		15390		
Fase 5	5060	2600		
Fase 6	16490			
Fase 7	14180			
Fase 8	15530			
Fase 9			8740	
Fase 10				8460
Totaal:	**51260**	**58515**	**17900**	**8460**

Watergang waarop geloosd wordt per fase		
Fase	Watergang	Type
Fase 1	OVK08866	A
Fase 2	OVK08858	A
Fase 3	OVK08858	A
Fase 4	OVK08861	A
Fase 5	OVK08861	A
Fase 6	OVK08861	A
Fase 7	OVK08861	A
Fase 8	OVK08861	A
Fase 9	OVK08856	A
Fase 10	OVK08856	A

Tabel 3-5: Debieten en waterbezwaren GHG-situatie.

Werkput	Opstartdebiet		Einddebiet		Waterbezwaar
	(m^3/dag)	(m^3/uur)	(m^3/dag)	(m^3/uur)	(m^3)
			GHG-situatie		
Fase 1a	3.810	160	2.500	105	18.300
Fase 1b	3.010	125	2.080	85	14.600
Fase 2-2	2.040	85	1.470	60	8.700
Fase 2-3	2.930	120	2.060	85	14.700
Fase 3	970	40	880	35	4.500
Fase 4a	2.700	115	1.840	80	6.900
Fase 4b	2.370	100	1.600	65	6.200
Fase 5	1.880	80	1.300	55	8.200
Fase 6	3.120	130	2.050	85	17.200
Fase 7a	1.980	80	1.450	60	8.500
Fase 7b	2.390	100	1.820	75	10.400
Fase 8a	2.060	85	1.560	65	9.100
Fase 8b	1.990	85	1.720	70	9.000
Fase 9	1.090	45	820	35	8.300
Fase 10	630	25	600	25	8.100
				Totaal waterbezwaar	**152.700**