Overzicht installaties

Identificatie	gebouwcode	gebouwnaam	Installatie	Thermisch vermogen (MWth)	Thermisch vermogen (kWh	Brandstof	Aard bedrijfsvoering	Scios keuring (2 of 4 jaar)	in gebruik name	Nox-eis (mg/Nm3)	Goedkeuring (Scios) installatie	Goedkeuring brandstof-toevoerleiding	Emissiemeting	Installatiecertificaat bovengrondse tank + tanks bij NSA's	actie n.a.v. ODRN inspectie	
K 12	M806	Centraal Ketelhuis	Stoomketel	5.500	5,500	aardgas dieselolie	continu	4	06/22/2005	70	20-8-2015 (acf525)	Gas: 04-06-2015 (BCH-AAA-81), Olie: opdracht gegeven		140402260	Het bijbehorende inspectierapport opsturen	
K 13	M806	Centraal Ketelhuis	Stoomketel	5.500	5,500	aardgas dieselolie	continu	4	06/22/2005	70	20-08-2015(acf526)				Het bijbehorende inspectierapport opsturen	
K 14	M806	Centraal Ketelhuis	Heetwaterketel	15.000	15,000	aardgas dieselolie	continu	4	11/26/2008	70	13-11-2017 (acl205)	Gas: 04-06-2015 (BCH-AAA-81), Olie: opdracht gegeven	02-02-2009 (40)	140402260	Het bijbehorende inspectierapport opsturen	Rapportnummer : POPI_PdB_17_11_13_UMC St. Radboud_Nijmegen_K14
K 15	M806	Centraal Ketelhuis	Heetwaterketel	15.000	15,000	aardgas dieselolie	continu	4	11/26/2008	70	17-11-2017(acl206)				Het bijbehorende inspectierapport opsturen	Rapportnummer : POPI_PdB_17_11_17_UMC St. Radboud_Nijmegen_K15
K 16	M806	Centraal Ketelhuis	Heetwaterketel	15.000	15,000	aardgas dieselolie	continu	4	12/01/2009	70	29-11-2017(adc557)				Het bijbehorende inspectierapport opsturen	Rapportnummer : POPI_PdB_17_11_29_UMC St. Radboud_Nijmegen_K16
K 17	M806	Centraal Ketelhuis	Stoomketel	5.500	5,500	aardgas dieselolie	continu	4	10/07/2009	70	21-08-2015(acx158)				Het bijbehorende inspectierapport opsturen	
brandstofleiding ketelhuis(scope 7c	M806	Centraal Ketelhuis	brandstoftoevoerleiding			dieselolie	incidenteel	2			15-11-2018(BTR-AAA-89				rapportage opgestuurd	
gasleiding naar ketelhuis(scope 7a)	M806	Centraal Ketelhuis	gastoevoerleiding			gas	continu	4			04-06-2015(BCH-AAA-81)					
1e toestel	M362	Tandheelkunde	Verwarmingsinstallatie (cascade)	0.107	107	gas	regelmatig	4	03/07/2017	nvt	7-3-2017(BBK-AAA-55)					
2e toestel	M362	Tandheelkunde	Verwarmingsinstallatie (cascade)	0.107	107	gas	regelmatig	4	03/07/2017	nvt	7-3-2017(BBK-AAA-55)					
3e toestel	M362	Tandheelkunde	Verwarmingsinstallatie (cascade)	0.107	107	gas	regelmatig	4	03/07/2017	nvt	7-3-2017(BBK-AAA-55)					
4e toestel	M362	Tandheelkunde	Verwarmingsinstallatie (cascade)	0.107	107	gas	regelmatig	4	03/07/2017	nvt	7-3-2017(BBK-AAA-55)					
5e toestel	M362	Tandheelkunde	Verwarmingsinstallatie (cascade)	0.107	107	gas	regelmatig	4	03/07/2017	nvt	7-3-2017(BBK-AAA-55)					
6e toestel	M362	Tandheelkunde	Verwarmingsinstallatie (cascade)	0.107	107	gas	regelmatig	4	03/07/2017	nvt	7-3-2017(BBK-AAA-55)					

* een stookinstallatie die normaliter stookt op gas en minder dan 500 uren op olie hoeft niet Scios gekeurd te worden voor het aspect olie. De brandstofleiding dient wel scios gekeurd te worden

emissiemetingen: naam van rapport + datum van de meting + uitslag

[redacted]@radboudumc.nl