Veiligheidsplan uitvoering kapwerkzaamheden

Betreft: Boom 1 – wilg (*Salix* sp.) in de achtertuin
Werkzaamheden: Verwijderen/kappen van één boom

De kapwerkzaamheden worden uitgevoerd door een **professionele en deskundige partij**. De werkzaamheden zullen naar verwachting minder dan één dagdeel in beslag nemen.

Voorafgaand aan de werkzaamheden worden de volgende veiligheidsmaatregelen getroffen:

1. **Vooraf informeren van de buren**
   De beide direct aangrenzende buren worden ruim van tevoren geïnformeerd over de datum en het tijdstip van de kapwerkzaamheden. Zij worden verzocht hun auto's gedurende de werkzaamheden elders te parkeren en de achtertuin en de garages tijdelijk niet te betreden.

2. **Werkgebied volledig vrijmaken**
   Voor aanvang van de werkzaamheden worden alle voertuigen en andere verplaatsbare obstakels uit de directe omgeving van de boom en de garages verwijderd. Hierdoor ontstaat voldoende veilige werkruimte voor de uitvoerende partij.

3. **Afsluiten van de toegang**
   Tijdens de werkzaamheden wordt de toegang tot de achtertuin afgesloten. Hierdoor kunnen buren, bewoners, kinderen en andere derden het werkgebied niet betreden zolang de werkzaamheden plaatsvinden.

4. **Professionele uitvoering**
   Het kappen en verwijderen van de boom vindt uitsluitend plaats onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een professionele partij met ervaring in boomverzorging en kapwerkzaamheden. De uitvoerende partij bepaalt ter plaatse de veilige werkwijze en benodigde arbeidsmiddelen.

5. **Bescherming van omliggende eigendommen**
   Vanwege de ligging van de boom nabij drie garages en andere bebouwing wordt de boom gecontroleerd en gefaseerd verwijderd indien de uitvoerende professional dit noodzakelijk acht. Takken en stamdelen worden zodanig verwijderd dat risico op schade aan garages, gebouwen en overige eigendommen zoveel mogelijk wordt voorkomen.

6. **Werkgebied blijft afgesloten tot afronding**
   De achtertuin wordt pas weer toegankelijk gemaakt nadat de werkzaamheden volledig zijn afgerond, afgezaagde boomdelen zijn verwijderd en de uitvoerende partij heeft vastgesteld dat de locatie weer veilig toegankelijk is.

Duur werkzaamheden: naar verwachting maximaal één dagdeel.