Fase	Werkzaamheden	M3/uur (max)	M3/dag (max)	Aantal dagen	M3/actie	M3/uur (stationair)	Aantal dagen	M3/maand stationair	M3/maand totaal
Fase 1	Realiseren WSG 1 en 2	50	24*50 = 1200	5	5*24*50 = 6000	35	9	9*24*35 = 7560	13560
Fase 2	Aanleggen bekabeling en aansluiten van HGB naar WSG1	15	24*15= 360	9	9*24*15 = 3250	-	-	-	3250
	Aanleggen bekabeling van WSG 1 naar PP116 (incl. tussenliggende putten)	15	24*15= 360	5	5*24*15 = 1750	-	-	-	1750
	Aanleggen bekabeling en aansluiten van HGB naar WSG1	15	24*15= 360	10	10*24*15 = 3500	-	-	-	3500
	Aanleggen bekabeling van WSG 2 naar PP118 (incl. tussenliggende putten)	15	24*15= 360	5	5*24*15 = 1825	-	-	-	1825
Fase 3	Realiseren putkelder PP116 en 117	50	24*50 = 1200	5	5*24*50 = 6000	40	9	9*24*40 = 8640	14640
	Aansluiting PP116 en 117	24	24*24 = 576	5	5*24*24 = 2880				2880
Fase 4	Realiseren putkelder PP118	20	24*20 = 480	5	5*24*20 = 2400	15	9	9*24*20 = 3240	5640
	Aansluiting PP118	24	24*24 = 576	5	5*24*24 = 2880				2880
	Realiseren putkelder PP113 t/m 115	40	24*40 = 960	5	5*24*40 = 4800	30	9	9*24*30 = 6480	11280
	Aansluiting PP113 en 115	24	24*24 = 576	5	5*24*24 = 2880				2880
Fase 5	Renoveren putkelder PP101, PP102 en PP111	40	24*40 = 960	5	5*24*25= 4800	25	16	16*24*25 =9600	14400
	Bekabeling PP101, PP102 en PP111	24	24*24 = 576	5	5*24*24 = 2880				2880
Fase 6	Renoveren putkelder PP103 en 104	65	24*65 = 1560	5	5*24*50 = 7800	50	16	9*24*50 = 19200	27000
	Aansluiting PP103 en 104	24	24*24 = 576	5	5*24*24 = 2880				2880
Fase 7	Renoveren putkelder PP108 en 109	45	24*45 = 1080	5	5*24*35 = 5400	35	16	16*24*35 = 13440	18840
	Aansluiting 108 en 109	24	24*24 = 576	5	5*24*24 = 2880				2880
Fase 8	Renoveren putkelder PP110	25	24*25 = 600	5	5*24*20 = 3000	20	9	9*24*20 = 4320	7320
	Aansluiting PP110	24	24*24 = 576	5	5*24*24 = 2880				2880
Fase 9	Amoveren putkelder PP005 t/m 007	35	24*35 = 840	5	5*24*20 = 4200	20	9	9*24*20 = 4320	8520
	K&L uitnemen PP005 t/m 007	24	24*24 = 576	5	5*24*24 = 2880				2880
								Totale onttrekking	154565

Maatgevend voor max. uurdebiet	118	m3/u	GHG is uitgangspunt bij alle genoemde debieten
Maatgevend voor max. dagdebiet	2832	m3/dag	
Maatgevend voor max. maandhoeveelheid	26040	m3/mnd	
Totaal waterbezwaar bemaling	154565	m3	
Totaal aantal weken bemaling	32	weken (niet aaneengesloten)	