Veiligheidsplan: Onderhoud Treurwilg

1. Doel van de werkzaamheden

Het uitvoeren van een kroonreductie (en eventueel kandelaberen) bij een wilg die over de eigen tuin en de aangrenzende waterkant hangt. Het hoofddoel van deze ingreep is het waarborgen van de veiligheid en het behoud van de boom door het risico op scheuren of omvallen vanwege topzwaarheid weg te nemen.

2. Uitvoering en Certificering

De werkzaamheden worden volledig uitbesteed aan en uitgevoerd door een gecertificeerd boomverzorgingsbedrijf. Hiermee wordt gegarandeerd dat het werk conform de professionele standaarden voor boomverzorging wordt uitgevoerd.

3. Werkmethode

- **Klimtechnieken:** Er wordt gezekerd klimmend gewerkt vanuit de boom. Dit betekent dat er geen zware machines nodig zijn voor deze werkzaamheden.
- **Geen hinder voor de omgeving:** Alle werkzaamheden vinden volledig plaats binnen de grenzen van het eigen perceel (de eigen tuin). Het aangrenzende water betreft geen doorgaand vaarwater. De watergang zal door de werkzaamheden op geen enkele wijze worden geblokkeerd of vervuild.
- **Gecontroleerd afvangen van takken:** Er wordt voorkomen dat de takken ongecontroleerd in het water belanden. Deze zullen worden vastgemaakt met vanglijnen en gecontroleerd verwijderd worden.
- **Afvoer van materiaal:** Het vrijgekomen hout- en bladmateriaal wordt direct versnipperd of handmatig verwerkt, en vervolgens via de daarvoor bestemde kanalen afgevoerd. Er zal geen materiaal of afval in het water of in de openbare ruimte achterblijven.

4. Veiligheidsmaatregelen

- **Werkzone-afzetting:** Tijdens de uitvoering van de snoeiwerkzaamheden wordt een eventuele risicozone buiten de tuin afgezet met linten en/of waarschuwingsborden.
- **Persoonlijke Beschermingsmiddelen:** Alle uitvoerders dragen verplicht de voorgeschreven beschermingsmiddelen.