MONUMENTALE BOMEN

X-Coordinaat	Y-Coordinaat	Wijk	Locatie	Beheergebieden	Boom nummer	Boomsoort wetenschappelijk	Stamdiameter klasse	Boom leeftijdsklasse	Monumentaal nummer	DATUM	Boom VTA Risicocategorie	Nesten totaal	Vleermuizen totaal	Gebreken totaal	Maatregelen totaal
82.225,29	457.117,93	Benoordenhout	zk lm 27	Van Alkemadelaan	523	Betula pendula	75-100 cm	Volwassen	o5702	5-12-2025	D	Geen.	Geen.	Algemeen boom is dood.	Rooien, urgentie: <3 maanden.
82.012,76	456.660,09	Benoordenhout	t/o huisnr 67.	Wassenaarseweg	124	Pterocarya fraxinifolia	75-100 cm	Volwassen	o2727	2-12-2025	D	Geen.	Geen.	Stamvoet: holten/inrotting.Algemeen mechanische overbelasting.	Rooien, urgentie: <3 maanden.Onderzoek: Picus, De uitslag is 21% gezond hout en 69% rot/zwamaantasting. Tevens een picus treetronic ert meting gedaan hierbij is te zien dat de buitenkant van de boom erg nat is wat kan duiden op uitbreiding schimmels. Onvoldoende restwand met gezond hout aanwezig , urgentie: -.Onderzoek: handmatig, De boom heeft een stalen
82.104,09	456.698,40	Benoordenhout	zk huisnr 97.	Wassenaarseweg	193	Pterocarya fraxinifolia	75-100 cm	Volwassen	o2727	26-11-2025	D	Geen.	Geen.	Stamvoet: holten/inrotting.Stam: zwam/vraat, Bundelzwam .Stamvoet: zwam/vraat.	Rooien, urgentie: <3 maanden.Onderzoek: handmatig, Bundelzwam komt aan meerdere kanten van de stamvoet naar buiten de boom klinkt tijdens het kloppen over de hele omtrek niet massief meer.prikstok verdwijnt geheel in de stamvoet., urgentie: -.Onderzoek: Picus, De uitslag is gezond hout aanwezig 28% en rot/zwamaantasting 65% . De boom heeft onvoldoende restwand met gezond hout. Aanzienlijke kans aanwezig op stambreuk en of windworp., urgentie: -.
81.564,47	456.545,95	Benoordenhout	geen	Oostduin	14	Fagus sylvatica	75-100 cm	Volwassen	p2724	14-10-2025	D	Geen.	Geen.	Kroon: afstervend.	Onderzoek: handmatig, stamvoet inrotting , urgentie: -.Rooien, urgentie: In beheerperiode - 12 mnd.