Grondstromenplan

Opdrachtgever: Waterschap de Dommel
Project: Klotputten
Besteknummer: WD23-722220325

Datum: 6-2-2026
Status: Definitief

idverde Advies

Leverantie			Ontgraven			Vervoeren naar			Verwerken			Afvoeren		
Best. P. Nr.	Grondsoort	m3	Best. P. Nr.	Grondsoort	m3	Best. P. Nr.	Grondsoort	m3	Best. P. Nr.	Grondsoort	m3	Best. P. Nr.	Grondsoort	m3
			Traject Zuid (1d) - ophogen pad	Zand in zandbed	28	Traject Zuid (1d) - ophogen pad	Zand in zandbed Via depotlocatie	28	Traject Zuid (1d) - ophogen pad	Zand in zandbed	28			
			Traject Zuid (1d) - ophogen pad	Zand in zandbed	33							Traject Zuid (1d) - ophogen pad	Zand in zandbed	33
	Zand in zandbed	33							Traject Zuid (1d) - ophogen pad	Zand in zandbed	33			
			Traject Zuid (1d) - ophogen pad	Teelaarde	50	Traject Zuid (1d) - ophogen pad	Teelaarde Via depotlocatie	50	Traject Zuid (1d) - ophogen pad	Teelaarde	50			
			Traject Zuidwest - (1b) Kering	Teelaarde	1745	Traject Zuidwest - (1b) Kering	Teelaarde Via depotlocatie	1745	Traject Zuidwest - (1b) Kering	Teelaarde	1745			
			Traject Zuidwest (1c) Kering	Teelaarde	872	Traject Zuidwest (1c) Kering	Teelaarde Via depotlocatie	872	Traject Zuidwest (1c) Kering	Teelaarde	872			
			Traject Zuid (1d) - ophogen terrein/talud	Teelaarde	21	Traject Zuid (1d) - ophogen terrein/talud	Teelaarde Via depotlocatie	21	Traject Zuid (1d) - ophogen terrein/talud	Teelaarde	21			
			Traject Noordoost (2f) - aanbrengen kering	Teelaarde	189	Traject Noordoost (2f) - aanbrengen kering	Teelaarde Via depotlocatie	189	Traject Noordoost (2f) - aanbrengen kering	Teelaarde	189			
			Traject Zuidwest - (1b) Kering	Teelaarde	2.877									
			Traject Zuidwest (1c) Kering	Teelaarde	838							Traject Zuidwest (1c) Kering	Teelaarde	838
			Traject Noordoost (2e) - Ontgraven kering	Teelaarde	533	Traject Noordoost (2a/2b)- ophogen pad	Teelaarde Via depotlocatie	229	Traject Noordoost (2a/2b)- ophogen pad	Teelaarde	229			
						Traject Noordoost (2f) - aanbrengen kering	Teelaarde Via depotlocatie	304	Traject Noordoost (2f) - aanbrengen kering	Teelaarde	304			
	Teelaarde	2.127				Traject Noordoost (2f) - dempen watergang	Teelaarde Via depotlocatie	606	Traject Noordoost (2f) - dempen watergang	Teelaarde	606			
						Traject Noordoost (2f) - aanbrengen kering	Teelaarde Via depotlocatie	1521	Traject Noordoost (2f) - aanbrengen kering	Teelaarde	1521			
			Traject Noordoost (2e) - ontgraven watergang	Teelaarde	130							Traject Noordoost (2e) - ontgraven watergang	Teelaarde	130
	Overhoogtes Zand	864							Overhoogtes	Zand	864			
									Traject Zuidwest (1c) Kering	Klei	1379			
	Klei	3708							Traject Noordwest - (1b) Kering	Klei	1797			
									Traject Noordoost (2f) - aanbrengen kering	Klei	532			

Matig verontreinigd/Industrie
Sterk verontreinigd
Landbouw/Natuur

Tekst in kleur **BLAUW** betekent dat de grond in een ander traject wordt verwerkt dan waar het is vrijgekomen