BESPREKINGSVERSLAG

Betreft:	**Inlaat Schenkstrook Rijnland - Delfland**
Datum bespreking:	17-02-2015
Plaats:	Hoogheemraadschap van Delfland
Opgesteld door:	Nienke Schuil
Aanwezigen:	Rijnland: Emil Hartman, Marcel Betgen (gebiedsbeheerder), Jan Willem van Kempen (peilbeheerder) Delfland: Willy van Bragt, Kees de Rooij (peilbeheerder), Nienke Schuil (omgevingsmanger PMB)
Afwezigen:	
Verslag zenden aan:	aanwezigen + Joep de Koning (HHD)

	VERSLAG	Actie
1.	**Beschikbaar debiet** Rijnland stelt een debiet van maximaal 1 m^3/min (60 m^3/h) beschikbaar in de zomerperiode. Peilgegevens DV polder Zomerpeil -1,22 m t.o.v. NAP Winterpeil -1,40 m t.o.v. NAP	
2.	**Randvoorwaarden afwatering** Belangrijke randvoorwaarde voor Rijnland is dat er geen water vanuit Delfland richting de DV-polder kan stromen ivm de waterkwaliteit. Delfland geeft aan dat deze randvoorwaarde meegenomen wordt in het ontwerp van de constructie.	
3.	**Afspraken tav besturing** Er zal worden gekeken hoe een digitale koppeling gelegd kan worden tussen het signalerings- en besturingssysteem van Delfland en Rijnland zodat Rijnland inzicht heeft in de peilen en debieten bij de stuw. De stuw zal ook handbedienbaar zijn, voor het geval in een calamiteit de stroom uitvalt. Rijnland kan ook een sleutel van de bedieningskast krijgen zodat bij een calamiteit snel ingegrepen kan worden. Nadere afspraken zullen gemaakt worden met de peilbeheerders van beide HHRS.	Nienke Kees en Jan Willem
4.	**Watervergunning** Ten aanzien van de watervergunning zal Delfland contact opnemen met Peter Bij de Vaate van Rijnland. In de watervergunning zullen de volgende onderdelen naar voren moeten komen: - Debiet (uitgangspunt 1 m^3/min); - Bedienings-/besturingsafspraken; - Protocol tijdens calamiteiten; - Rijnland krijgt inzicht in gegevens stuw.	Nienke
5.	**Scenario's** De volgende scenario's zullen intern bij Delfland besproken worden. - Plaatsen van een pompje (1 m^3/min); - Stuw; - Inlaat. Er zal intern bij Delfland een afweging gemaakt worden waarna er uitwerking plaats zal vinden van de voorkeur. Hierna zal er oa een projectplanning worden opgesteld, er kan	Projectteam PMB

	nu al worden aanngegeven dat 28 april 2015 niet haalbaar is.	