PROJECT

Het Kwadrant BV
BP station "Maarssenbroek"
Floraweg 2
3608 BW Maarssen

		maand:	Augustus																																												
		week:	33					34					35					36					37					38					39					40				
		datum:	ma	di	wo	do	vr	ma	di	wo	do	vr	ma	di	wo	do	vr	ma	di	wo	do	vr	ma	di	wo	do	vr	ma	di	wo	do	vr	ma	di	wo	do	vr	ma	di	wo	do	vr
		datum:	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31	01	02	03	04	07	08	09	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	01	02
1	**INRICHTEN WERKTERREIN**																																														
2	Plaatsen bouwplaatsvoorzieningen	Civiel						2																																							
3	Opzoeken kabels & leidingen	Civiel						3																																							
4	Verkeersmaatregel rijbaan afsluiting	Civiel							4	x	x														4	x	x	x	x	x	x	x													
5	Maken bouwinrit / verplaatsen kolken / voorziening inspectieput	Civiel							5	x	x																																				
6	Rijplaatvoorziening	Civiel								6																																					
7	Klepel maaien bermen leidingwerk tracé	Civiel									7																																				
8																																															
9	**NIEUWE LPG TANK**																																														
10	Ingraven LPG tank m.b.v. stempelvrije sleufbekisting en drain bemaling	Civiel										10	x	x																																	
11	Inhijsen LPG tank	Civiel/LPG												11																																	
12	Aanvullen LPG tank	Civiel												12																																	
13	Ballastplaat	Civiel													13																																
14	Leidingsleuven LPG tank tot zinker	Civiel													14	x																															
15	Installatie kabels / LPG leidingen tot zinker	LPG / Elektra														15	x																														
16	Controle lassen / afpersen leidingwerk tot aan zinker	LPG / CBI																16																													
17	Aanvullen leidingsleuf tot aan zinker	Civiel																17	x																												
18	Wegendoek / menggranulaat fundatie verharding terrein LPG plein	Civiel															18	x																													
19																																															
20	**VERWIJDEREN BESTAANDE LPG INSTALLATIE**																																														
21	Affakkelen LPG installatie	LPG																21																													
22	Verwijderen hekwerk / keerwanden / tegels op tank	Civiel																	22																												
23	Bemaling plaatsen	Civiel																	23																												
24	Verwijderen LPG tank en afvoeren	Civiel																		24																											
25	Verwijderen / afvoeren lichtmast / vulpunt ed	Civiel																		25																											
26	Verwijderen / afvoeren stelconplaten	Civiel																		26	x																										
27	Opnemen verharding op leidingtracé	Civiel																			27	x																									
28	Vrijgraven verwijderen en aanvullen vervallen leiding/kabel tracé	Civiel																				28	x	x	x	x	x																				
29	Herstel verhardingen oud leidingtrace (waar geen nieuwe leiding)	Civiel																							29	x																					
30																																															
31	**ZINKER**																																														
32	Opschonen sloot / verwijderen beschoeiing	Civiel																				32																									
33	Cunet zinker en afdammen watergang	Civiel																				33																									
34	Graven zinkersleuf m.b.v. sleufbekisting	Civiel																					34	x	x																						
35	Installatie kabels / LPG leidingen zinker	LPG																							35																						
36	Controle lassen / afpersen leidingwerk zinker	LPG / CBI																								36																					
37	Aanvullen leidingsleuf zinker en verwijderen sleufbekisting	Civiel																								37	x																				
38	Verwijderen tijdelijke afdaming watergang / herstel beschoeiing	Civiel																									38	x																			
39																																															
40	**RESTEREND LEIDING TRACE**																																														
41	Opschonen leidingtracé tpv verwijderde leidingen	Civiel																								41	x																				
42	Opnemen verharding op leidingtracé	Civiel																									42																				
43	Vrijgraven deel luchtleiding/kabel tracé dispenser-shop	Civiel																									43																				
44	Installatie kabels / LPG leidingen zinker tot afleverzuil / shop	LPG																									44	x	x																		
45	Controle lassen / afpersen leidingwerk tot afleverzuil	LPG / CBI																											45																		
46	Aanvullen leidingsleuf	Civiel																											46	x	x																
47	Herstel vloeistofdicht vulpunt	Civiel																												47																	
48	Herstel verhardingen leidingtrace	Civiel																													48	x															
49																																															
50	**VERHARDING TPV NIEUWE LPGTANK**																																														
51	Banden stellen	Civiel																51	x																												
52	Tegel verharding LPG chaufeurspad en bij vulpunt	Civiel																	52	x																											
53	Profileren menggranulaat LPG plein	Civiel																	53																												
54	Straatlaag LPG plein	Civiel																		54																											
55	Aanbrengen H-profiel steen verharding LPG plein	Civiel																			55	x	x	x																						
56	Opbreken asfalt toerit Carpool	Civiel																							56																						
57	Menggranulaat toerit carpool	Civiel																							57	x																					
58	Banden toerit carpool	Civiel																								58	x																				
59	Straatlaag toerit carpool	Civiel																									59																				
60	Aanbrengen H-profiel steen en tegel verharding toerit carpool	Civiel																										60	x	x	x																
61	Aanhelen tegels fietsenstalling	Civiel																														61															
62																																															
63	**DIVERSEN**																																														
64	Aanbrengen hekwerk LPG tank	Civiel																					64																							
65	Plaatsen slagboom	Civiel																					65	x																						
66	Installatie CCTV	BigBrother																											66																	
67	Plaatsen aanrijblokken Dumond	Civiel																													67															
68	Plaatsen verkeersborden	Civiel																												68																
69	Plaatsen zinker borden	Civiel																												69																
70	NP-kruis opstelplaats tankwagen	Civiel																													70															
71	LPG markering leidingtracé op verhardingen	Civiel																													71															
72	LPG aanduidingsborden herplaatsen	Civiel																													72															
73	Verwijderen bouwplaats / opruimen	Civiel																													73	x														
74																																															
75	**IN BEDRIJF STELLEN**																																														
76	Controle beveiligingen	LPG/ELECTRA																													76															
77	1e vulling	BP																														77														
78	Oplevering	Algemeen																														78														
79																																															
80																																															