Overzicht PGS31 Tanks DuPont

Datum:01-03-2021
Rev:0

Stof / omschrijving	Interne Codering	ADR plus verpakkings-groep	Tankinhoud (m3)	Soort tank	Inpandig of uitpandig	Soort tank Vlakke bodem of op poten	Wand-materiaal	Opslag T	Locatie	Controler egime	Opmerking (1)
Natronloog oplossing*	1705-V-773	8	1500L	Vast dak	inpandig	vlakke bodem	Kunststof	omgeving	Forma fabriek	PGS31	
Formaldehydeoplossing (blend)	1705-V-832	3	100	Vast dak, verwarmd, ademverliezen naar ECS	uitpandig	vlakke bodem	Staal	65 C	Forma tankenpark	PGS31	37% - 49% oplossing
Spectrus OX*	1705-P777	8	0,4	Vast dak	inpandig	valkke bodem	Kunststof	omgeving	Forma fabriek	PGS31	
Spectrus NX 1102*	1705-V-776	8	0,4	Vast dak	inpandig	vlakke bodem	Kunststof	omgeving	Forma fabriek	PGS31	
Zwavelzuur*	1705-V-775	8	2,5	Vast dak	inpandig	vlakke bodem	Kunststof	omgeving	Forma fabriek	PGS31	50% oplossing
Methanoloplossing (30 °C brine)	1756-2608-5	3-II en 6.1	14,3	Vast dak	uitpandig	vlakke bodem	Staal	omgeving	DCA fabriek	PGS31	10% methanoloplossing tbv koeling
Azijnzuuranhydride	1708 2018-2	3-II, 8	80,5	Vast dak	uitpandig	vlakke bodem	Staal	25-80 C	Delrin tankenpark	PGS31	AAH ruwe tank, 90-100% AAH
Azijnzuuranhydride	1708 2026-2	3-II, 8	80,5	Vast dak	uitpandig	vlakke bodem	Staal	80 C	Delrin tankenpark	PGS31	AAH Topper tank, 90% AAH
Azijnzuuranhydride	1708 2027-2	3-II, 8	80,4	Vast dak	uitpandig	vlakke bodem	Staal	25 C	Delrin tankenpark	PGS31	AAH zuivere tank, 100% AAH
IHT (circulatie)	1708 2025-2	3-II en 9	80,5	Vast dak, emissies naar fornuis	uitpandig	vlakke bodem	Staal	< 50	Delrin tankenpark	PGS31	klasse 1 cfr PGS29
IHT (voeding)	1708 2017-2	3-II en 9	80,5	Drijvend dak en stikstof deken	uitpandig	vlakke bodem	Staal	< 50	Delrin tankenpark	PGS31	klasse 1 cfr PGS29
Formaldehydeoplossing (Concentratorvoedin	1708 2019-7	3-II	75	Vast dak	uitpandig	vlakke bodem	Staal	65 C	Delrin tankenpark	PGS31	10% formaldehyde
Formaldehydeoplossing (Segregatietank)	1708 2019-2	3-II	81	Vast dak	uitpandig	vlakke bodem	Staal	Afhankelijk van	Delrin tankenpark	PGS31	10% formaldehyde (back-up concentratorvoeding)
Hemiformal (Dehy voedingstank)	1708 2021-2	3-II	41	Vast dak	uitpandig	vlakke bodem	Staal	85 C	Delrin tankenpark	PGS31	100% hemiformal
Stof B (vertrouwelijk)	1708-2040-1	8	0,415	Vast dak	uitpandig	op poten	Staal	omgeving	DCA fabriek	PGS31	
Methanoloplossing	1775-2848-2	3-II en 6.1	63	Vast dak	uitpandig	vlakke bodem	Staal	+5 C	DCA fabriek	PGS31	10% methanoloplossing tbv koeling
Katalyst (Kat mengtank)	1759-2645-1	3-II en 9	1,5	Vast dak	uitpandig	op poten	Staal	omgeving	DCA fabriek	PGS31	3% oplossing in IHT
Katalyst (Kat opslagtank)	1759-2645-6	3-II en 9	4,5	Vast dak	uitpandig	op poten	Staal	omgeving	DCA fabriek	PGS31	25% oplossing in IHT
Methanol	1759-2650-1	3-II en 6.1	6,4	Vast dak	uitpandig	op poten	Staal	omgeving	DCA fabriek	PGS31	100%
Organics	1816-3292-1	3-II	28	vast dak	uitpandig	vlakke bodem	Staal	omgeving	DCA fabriek	PGS31	
Chloorbleekloog*	1851-2850-35-19	8	100 0 kg	Vast dak	uitpandig	vlakke bodem	Kunststof	omgeving	koeling	PGS31	
Gengard7210*	1851-2850-35-17	8	1,5	Vast dak	inpandig	vlakke bodem	Kunststof	omgeving	koeling	PGS31	
Zwavelzuur	1851-2850-35-30	8	5	Vast dak	uitpandig	vlakke bodem	Kunststof	omgeving	koeling	PGS31	96% oplossing
Spectrus NX1102*	1851-2850	8	0,4	Vast dak	inpandig	vlakke bodem	Kunststof	omgeving	koeling	PGS31	
* in beheer bij SUEZ											