Van:
Aan:
Onderwerp: RE: [sh] Ontwikkeling nieuwbouw Oosterterpweg
Bijlagen: image001.png

Goedemiddag

Ik heb zojuist een antwoord ontvangen van onze afdeling PAO.
Het verhogen van de afnameverplichting (het overgenomen debiet) van Inpr. Oosterterp zal het voor ons noodzakelijk maken om de pompen van Rg. Kreileroord te moeten vergroten (deze kunnen anders niet tegen de druk in komen).
Daarnaast lijkt het met de pompgegevens die wij van de gemeente hebben dat de pompen in het rioolgemaal aan de Medemblikkerweg 4 (van de gemeente) met deze toename voor Inpr. Oosterterp ook weggedrukt zullen worden.
Ook blijkt dat de pompen van Inpr. Oosterterp (van de gemeente) in de huidige situatie theoretisch ook niet de afgesproken afnameverplichting kunnen voldoen.
De pompen voor dit rioolgemaal zullen dus voor de toekomstige situatie sowieso vervangen moeten worden.

Qua drukken in de persleidingen blijft alles binnen de gestelde ontwerpnormen en hier hoeven dus geen aanpassingen aan plaats te vinden.

De toename is dus te realiseren, maar het houdt wel in dat er een aantal pompinstallaties veranderd moeten worden.
Het zou daarom goed zijn om actief te onderzoeken of er hemelwater afgekoppeld kan worden (achter Inpr. Oosterterp) om te kijken of de afnameverplichting van Oosterterp minder toe zou kunnen nemen. Met een kleinere toename van de afnameverplichting is de kans dat de pompen van Rg. Kreileroord en Medemblikkerweg 4 niet vervangen hoeven te worden groter en wordt de hydraulische belasting op de zuivering verminderd.

Met vriendelijke groet,

Van @hollandskroon.nl>
Verzonden: dinsdag 1 april 2025 16:08
Aan @hhnk.nl>
Onderwerp: RE: [sh] Ontwikkeling nieuwbouw Oosterterpweg

Hallo

Kun je inmiddels al meer informatie geven over de capaciteit?

Met vriendelijke groet,

Team Projecten Openbare Ruimte

Van: @hhnk.nl>
Verzonden: donderdag 13 maart 2025 17:35
Aan: a@hollandskroon.nl>
Onderwerp: RE: [sh] Ontwikkeling nieuwbouw Oosterterpweg

[EXTERN] Dit bericht is afkomstig van een externe organisatie. Wees voorzichtig bij het openen van bijlagen of het klikken op links, vooral van onbekende afzenders.

Goedemiddag

Dit heeft even tijd nodig helaas.
Ons ingenieursbureau heeft het erg druk momenteel.
Ze gingen kijken of volgende week de berekeningen gedaan konden worden.
Dus ik ben bang dat deze niet voor het programma van eisen klaar zijn.

Met vriendelijke groet,

Van: a@hollandskroon.nl>
Verzonden: donderdag 13 maart 2025 15:24
Aan: @hhnk.nl>
Onderwerp: [sh] Ontwikkeling nieuwbouw Oosterterpweg

U ontvangt niet vaak e-mail van a@hollandskroon.nl. Ontdek waarom dit belangrijk is

Hallo

Kun jij me aangeven wanneer je wat meer weet over de berekeningen van de capaciteit van de gemalen? Ik Zou graag deze bijdrage in het programma van eisen opnemen begin volgende week. Mocht je meer tijd nodig hebben hoor ik dat graag, dan geef ik dat aan bij mijn collega`s.

Met vriendelijke groet,

Team Projecten Openbare Ruimte

Van @hollandskroon.nl>
Verzonden: donderdag 6 maart 2025 11:04
Aan: @hhnk.nl>
Onderwerp: RE: Ontwikkeling nieuwbouw Oosterterpweg

Hallo

Ik vroeg me af of jij al wat meer gegevens voor mij had, of heb je nog niet voldoende informatie van om een goede afweging te maken? Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,

Team Projecten Openbare Ruimte

Van: @hollandskroon.nl>
Verzonden: dinsdag 18 februari 2025 17:34
Aan: @hollandskroon.nl>
CC: @hhnk.nl>
Onderwerp: RE: Ontwikkeling nieuwbouw Oosterterpweg

Goedemiddag,

Ik heb de wens uitgesproken dat de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk niet leidt tot een nieuw (gemeentelijk) gemaal en dat alles onder vrijverval kan afstromen naar het gemaal Oosterterp. Daarmee dus ook zal inprikken op de leiding van HHNK. We willen eigenlijk geen leiding onder de Oosterterptocht door. Maar er bestaat een kans dat de civieltechnische uitwerking een andere uitkomst heeft en daarmee mijn wens komt te vervallen. Maar ook dan verwacht ik niet dat we met een drukleiding onder het water door aansluiten op het gemaal Wieringerwerf.
De ruimte in het gemeentelijk stelsel betreft vermoedelijk alleen de ontwikkeling van de 60 woningen aan de Ploeg/Oosterterp, niet de 1000 woningen van de nieuwe woonwijk. Hopelijk kan de nieuwe woonwijk onder vrijverval aansluiten maar dan zal toch het gemeentelijke gemaal moeten worden vergroot.
In Wieringerwerf zijn er de afgelopen jaren veel projecten geweest waarbij erg veel regenwater is afgekoppeld. Er staan ook nog projecten te gebeuren waarbij we ook weer regenwater gaan afkoppelen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Team Areaalbeheer
[redacted]



Van: [redacted]@hollandskroon.nl>
Verzonden: dinsdag 18 februari 2025 14:27
Aan: [redacted]@hollandskroon.nl>
CC: [redacted]@hhnk.nl>
Onderwerp: Ontwikkeling nieuwbouw Oosterterpweg

Hallo [redacted],

Ik heb net met [redacted] gesproken over de capaciteit en afvoer van de nieuwe nieuwbouwontwikkeling Oosterterpweg. Hier worden maximaal 1000 woningen gerealiseerd. [redacted] wil graag weten op welke manier die wordt aangeboden op de persleiding van het HHNK; is dat via de inprik Oosterterp of via de rg Wieringerwerf? Ik begreep dat dat de eerste was maar voor de zekerheid wil ik dat nog even bij jou navragen.
Eerder is er aangegeven dat er in het gemeentelijk systeem nog voldoende capaciteit was, maar zijn er nog aandachtpunten in het gemeentelijke stelsel die we mee moeten nemen, of waar [redacted] rekening mee moet houden voor de ontwikkeling van deze nieuwbouwwijk? Met deze informatie zal hij nagaan welk effect deze woningen hebben op de voorzieningen van het HHNK. Hij gaf aan dat er, wanneer er nog een aantal wijken worden afgekoppeld, mogelijk nog voldoende ruimte ontstaat voor de nieuwe ontwikkeling in de huidige voorzieningen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Team Projecten Openbare Ruimte
[redacted]



Ons kantoor in Heerhugowaard is tot eind maart minder goed bereikbaar wegens werkzaamheden.
Meer informatie: bereikbaarheid kantoor HHNK.





Deze e-mail geldt alleen als formeel besluit als dat specifiek benoemd is in de mail of in de bijlage daarbij.
Heeft u een formeel besluit nodig of twijfelt u over de rechtsgeldigheid van deze mail, neem dan telefonisch contact met ons op of kijk op onze website.

Akte van ondertekening

Dit bewijsdocument bevat de gegevens van het ondertekenverzoek alsmede een audit log van het ondertekentraject welke de ondertekenaars van het document hebben doorlopen.

Algemene informatie

Document naam	000-Wrngrwrf Oostrtrp 1e ontwfase_Bijlagen_Bijlage 9 Vooroverlegreactie Hoogheemraadschap Holla	**Ondertekentermijn**	30 dagen
Document ID	7a5081ba-caad-45c3-bb11-b4ba899d3416	**Aanbieder**	Gemeente Hollands Kroon
Aanmaakdatum	woensdag 28 oktober 2026 13:46 CET		

Ondertekenaar 1

Naam	[redacted]		
Verzoek verzonden	woensdag 28 oktober 2026 13:46 CET	**E-mail adres**	[redacted]@hollandskroon.nl
Document geopend	woensdag 28 oktober 2026 13:50 CET		
TAN verstuurd	woensdag 28 oktober 2026 13:50 CET	**Mobiel nummer vingerafdruk SHA-256**	d9d63e2f3a8f9e3843f0cb20a6b01fd4557012379da0b52b6a25b7dbf3d7eb78
TAN verificatie	woensdag 28 oktober 2026 13:51 CET		
Document ondertekend	woensdag 28 oktober 2026 13:51 CET		

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 28-10-2026 13:51 CET
Document ID:
7a5081ba-caad-45c3-bb11-b4ba899d3416